



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**EMPREENHIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTARÉM/PA - ALVORADA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR	MESES					
				1	2	3	4	5	6
				%	%	%	%	%	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,42%	R\$ 263.783,52	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
				R\$ 43.972,71	R\$ 43.972,71	R\$ 43.972,71	R\$ 43.972,71	R\$ 43.972,71	R\$ 43.919,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	R\$ 88.532,31	50%	50%				
				R\$ 44.266,16	R\$ 44.266,16				
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	76,14%	R\$ 3.707.318,36		25%	25%	25%	25%	
					R\$ 926.829,59	R\$ 926.829,59	R\$ 926.829,59	R\$ 926.829,59	
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	14,56%	R\$ 708.978,44			25%	25%	25%	25%
						R\$ 177.244,61	R\$ 177.244,61	R\$ 177.244,61	R\$ 177.244,61
5	PROJETOS EXECUTIVOS	2,06%	R\$ 100.211,84	50%	50%				
				R\$ 50.105,92	R\$ 50.105,92				
TOTAL	SIMPLES	100,00%	R\$ 4.868.824,47	2,84%	21,88%	23,58%	23,58%	23,58%	4,54%
				R\$ 138.344,79	R\$ 1.065.174,38	R\$ 1.148.046,91	R\$ 1.148.046,91	R\$ 1.148.046,91	R\$ 221.164,57
	ACUMULADO			2,84%	24,72%	48,30%	71,88%	95,46%	100,00%
				R\$ 138.344,79	R\$ 1.203.519,16	R\$ 2.351.566,07	R\$ 3.499.612,99	R\$ 4.647.659,90	R\$ 4.868.824,47

Salvador, 01 de Outubro de 2020.

MRM CONSTRUTORA LTDA -  
 CNPJ 13.578.869/0001-60  
 Janielson Souza de Oliveira  
 CREA-BA 76622-D / CPF: 033.948.365-21