

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC I	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC - 228.484-65	30/10/2017	Sistema de Abastecimento de Água - ETA Sabiá	Concluída Obra em operação	100,00%	100,00%
2	CEF 2	Metropolitana	Ananindeua	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.302-79	31/10/2016	Desenvolvimento Institucional	Concluída	100,00%	100,00%
3	PAC II	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/12/20	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Obra em andamento	17,18%	40,13%
4	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	18/12/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	Em andamento	40,25%	40,25%
5	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.651-18	18/5/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do Uirapurú	Contrato não se enquadrou na Portaria 350 de 03/07/2019 do MDR e portanto foi encerrado e os recursos aplicados em processo de devolução	7,03%	7,95%
6	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	30/12/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	Projetos em andamento	32,41%	69,93%
7	CEF 1	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	CEF 1 - 156.723-29	Encerrado em 31/05/12	Sistema de Abastecimento de Água Cordeiro de Farias, Paar, Sideral, Ipasep e Guanabara	Concluída	100,00%	100,00%
8	CEF'S 1, 2 E 3	Metropolitana	Belém	Ampliação	CEF 2 - 182.295-85	30/12/15	Sistema de Abastecimento de Água do Conjunto Cordeiro de Farias	Concluída	100,00%	100,00%
					CEF 3-190.185-29	28/02/14 concluído		Concluída	100,00%	100,00%
					CEF 3-190.203-42	31/10/15		Concluída	100,00%	100,00%
9	CEF 3	Metropolitana	Belém	Ampliação	CEF 3 - 190.185-29	28/02/2014	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída	100,00%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
10	PAC I	Metropolitana	Belém	Melhoria	PAC - 228.511-91	28/02/2019	Sistema de Abastecimento de Água ETA Sideral	Obra concluída em operação.	93,20%	100,00%
11	CEF' 1 E2	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 1 - 156.732-30	30/12/2015	Desenvolvimento Institucional - ETA São Bras	Concluída	100,00%	100,00%
					CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017			100,00%	
					CEF 3 - 190.203-42	31/10/2015			100,00%	
12	CEFS 1, 2 E 3	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 1 - 156.732-30	30/12/2015	Desenvolvimento Institucional	Concluída	100,00%	100,00%
					CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017		Concluída	100,00%	100,00%
					CEF 3 - 190.203-42	31/10/2015		Concluída	100,00%	100,00%
13	CEF2	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017	Desenvolvimento Institucional - SE São Bras	Concluída	96,41%	100,00%
14	CEF 1	Metropolitana	Belém	Melhoria	CEF 1-156.725-48	31/10/2020	Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Bengui	Obra em andamento	76,60%	92,41%
15	PAC I	Metropolitana	Belém		PAC - 228.494-80	30/12/2021	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	Obra retomada em novembro/2019 Em andamento	37,33%	31,7%
					PAC - 228.496-08	30/09/2020			43,31%	*
16	PAC I	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	PAC - 228.495-95	30/12/2011	Sistema de Esgotamento Sanitário - Marabá e Guanabara	Encerrada	100,00%	0,00%
17	PAC I	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC - 249.414-51	31/09/16	Elaboração de projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluído	100,00%	100,00%
18	PAC II	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/12/19	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída.	100,00%	100%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
18	PAC II	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	2ª Etapa. - ETA , UTR , EAT e SE - Obra em andamento	27,52%	42,40%
19	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém		PAC 2 - 421.108-91	30/4/19	Sistema de Abastecimento de Água - Augusto Montenegro	Contrato encerrado M Cidades informou o cancelamento do Contrato em 31/07/2017 Através do OF 023/2017.	0,00%	0,00%
20	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Ampliação	PAC 2 - 421.112-51	30/04/2017. Solicitado prorrogação de prazo para 30/04/2019	Sistema de Esgotamento Sanitário - APA Utinga	Contrato encerrado Em 09/05/17 o MCidades informou não ser possível a prorrogação do prazo que venceu em 30/04/2017	0,00%	0,00%
21	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.648-51	30/9/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do 3º Setor	Concluído	67,67%	100,00%
22	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 -408.649-65	30/9/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema de captação, tratamento e distribuição do CDP 10º setor	Concluído	74,46%	100,00%
23	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	18/4/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro	Em andamento	47,47%	52,58%
24	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	18/12/10	Sistema de Esgotamento Sanitário	Em andamento	48,52%	53,54%
25	SELESAN	Metropolitana	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74		Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	Contrato de Financiamento em fase de contratação entre CAIXA/Governo do Estado		
26	SELESAN	Metropolitana	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88		Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	Contrato de Financiamento em fase de contratação entre CAIXA/Governo do Estado		

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
27	SELESAN	Metropolitana	Belém	Projeto	SEL-521.193-64		Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Contrato de Financiamento em fase de contratação entre CAIXA/Governo do Estado		
28	SELESAN	Metropolitana	Belém	Projeto	SEL-521.196-97		Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	Contrato de Financiamento em fase de contratação entre CAIXA/Governo do Estado		
29	GEP	Metropolitana	Belém	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Fornecimento e instalações de hidrômetros na Região Metropolitana de Belém	Em andamento	53,96%	63,09%
30	GEP	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	-	Ampliação e Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água da RMB (Ananindeua, Belém e Marituba)	Em andamento	94,07%	95,67%
31	GEP	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	-	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro	Em andamento	43,85%	43,85%
32	GEP	Metropolitana	Belém	Projeto	GEP	-	Elaboração do estudo das características do sistema de saneamento do Complexo Bolonha.	Concluída	100,00%	100,00%
33	CEF 2	Metropolitana	Marituba	Implantação	CEF 2 - 182.303-83	31/11/15-encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	Encerrada	100,00%	-
34	CEF 2 E PAC I	Metropolitana	Marituba	Implantação	CEF 2 - 182.303-83	31/7/15	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída	100,00%	100,00%
					PAC - 224.989-75	30/11/15			97,97%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
35	PAC I	Metropolitana	Marituba	Implantação	PAC - 224.990-02	28/02/2017-encerrado	Sistema de Esgotamento Sanitário	Paralisada. Contrato rescindido. MCidades informou o encerramento do Contrato de repasse. COSANPA apresentou pleito junto ao Ministério para continuação da Obra. Governo do Estado decidiu pela Conclusão das obras com recursos próprios., Contemplando tratamento completo. Carta Consulta foi protyocloado no Programa. Avançara Cidades em maio/18, porém não foi selecionada em função da falta	41,41%	41,41%
36	CEF 2	Metropolitana	Marituba	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.306-15	28/2/16		Concluída	100,00%	100,00%
37	PAC II	Metropolitana	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	30/6/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em operação Inaugurada em 23/03/20	80,72%	90,83%
38	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Marituba	Projeto	PAC 2 - 408.652-22	30/12/19	Sistema de Abastecimento de Água	Contrato não se enquadrou na Portaria 350 de 03/07/2019 do MDR e portanto foi encerrado e os recursos aplicados em processo de devolução	9,21%	9,83%
TOTAL METROPOLITANA										

2 - REGIÃO GUAMÁ

(*) Percentual baixou devido aumento de metas

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	36,04%	52,40%
					CEF 2 - 182.308-33	30/06/2021			66,81%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI	31/07/2020			0,37%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
					PAC - 228.551-83	30/06/2021			69,45%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	30/06/2021	Sistema de Abastecimento de Água	1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída . 2ª Etapa - Em andamento	18,14%	20,96%
4	PAC I	Guamá	Castanhal	Implantação	PAC -228.550-79	30/09/2015-encerrado	Sistema de Esgotamento Sanitário	Encerrado	100,00%	-
5	GEP	Baixo Amazonas	Viseu	Melhoria	GEP	x	Sistema de Abastecimento de Água	Serviços concluídos	100,00%	100,00%
TOTAL GUAMÁ										

3 - REGIÃO CARAJÁS

1	PAC I	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC - 228.643-88	30/6/14	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída	100,00%	100,00%
					PAC 100-276.529-09	30/9/18		Concluída	100,00%	100,00%
2	PAC I	Carajás	Marabá	Implantação	PAC - 228.644-92	31/1/17	Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluída	100,00%	100,00%
					PAC100-276.531-41	30/10/19		Concluída Contrato de Financiamento em fase de encerramento	94,57%	100,00%
3	PAC I	Carajás	Marabá	Projeto	PAC - 249.413-46	30/11/12	Elaboração de Projetos - Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluído	100,00%	100,00%
4	PAC II	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 350.812-12	31/7/18	Sistema de Abastecimento de Água	Obra Concluída	97,25%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
5	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/12/21	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	Aguardando aprovação do processo licitatório pela CAIXA para liberação do início das obras	0,00%	0,00%
TOTAL CARAJÁ										

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	obra Retomada em set/19 Em andamento	87,77%	33,78%
					CEF 2 - 182.313-07	30/11/21			65,29%	
					CEF DI - 182.310-76	30/11/21			24,79%	
					PAC - 228.701-94	30/11/21			30,57%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra retomada em setembro/19 Em andamento	25,65%	26,51%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 408.650-04	18/3/18	Sistema de Abastecimento de Água	Contrato encerrado pelo MCidades e recursos devolvido		
4	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 - 421.113-65	30/04/19	Sistema de Esgotamento Sanitário	Contrato encerrado M Cidades informou o cancelamento do Contrato em 31/07/2017 Através do OF	0,00%	0,00%
5	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	15,66%	18,90%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
6	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90		Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	Contrato de Financiamento em fase de contratação entre CAIXA/Governo do Estado		
7	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	30/12/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	46,13%	47,38%
8	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	31/7/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	34,33%	39,87%
9	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Projeto	PAC - 249.418-98	28/2/13	Elaboração de Projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluída	100,00%	100,00%
10	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas serão realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado. Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento	97,87%	98,25%
11	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/2/21	Sistema de Abastecimento de Água	Em andamemnto	51,61%	52,03%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
12	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	30/5/21	Sistema de Abastecimento de Água	Reprogramação aprovada na CAIXA. Obra em fase de Mobização	11,19%	11,48%
13	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP		Sistema de Abastecimento de Água	Obra Paralisada	10,69%	10,69%
14	GEP	Baixo Amazonas	òbidos	Melhorias/Melhoria	GEP		Sistema de Abastecimento de Água	Concluída	100,00%	100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS										
5 - REGIÃO TAPAJÓS										
1	PAC I	Tapajós	Itaituba	Ampliação	PAC - 237.789-37	31/5/18	Sistema de Abastecimento de Água	Obra Concluída e em operação	98,77%	100,00%
TOTAL TAPAJÓS										
6 - REGIÃO TOCANTINS										

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
1	PAC I	Tocantins	Igarapé-Miri	Ampliação	PAC - 237.795-16	30/4/16	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída - Obra em operação..	100,00%	100,00%
2	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	31/7/20	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	73,41%	72,14%
3	GEP	Tocantins	Moju	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Ampliação e melhoria do SAA	Concluída	100,00%	100,00%
3	GEP	Tocantins	Abaetetuba	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Ampliação e melhoria do SAA	Concluída	0,00%	100,00%
TOTAL TOCANTINS										

7 - REGIÃO RIO CAPIM

1	PAC I	Rio Capim	Dom Eliseu	Ampliação	PAC - 237.796-20	30/6/17	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída. Em operação	93,97%	100%
					PAC - 249.436-19	30/11/16			99,99%	
2	PAC I	Rio Capim	Dom Eliseu	Projeto	PAC - 249.432-73	31/8/13	Elaboração de Projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluída	100,00%	100%
TOTAL RIO CAPIM										

8 - REGIÃO LAGO TUCURUÍ

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
1	PAC I	Lago Tucuruí	Novo Repartimento	Ampliação	PASS/OGU - 64.784-63	30/6/12	Sistema de Abastecimento de Água	Concluída	100,00%	100,00%
TOTAL LAGO TUCURUÍ										

9 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/11/21	Sistema de Abastecimento de Água	Obra em andamento	48,93%	52,58%
TOTAL MARAJÓ										

10 - REGIÃO XINGU

1	CEF 2 E PAC I	Xingu	Altamira	Ampliação	CEF 2 - 182.326-56	31/01/2016 encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	Em operação pela PMA. Encerrado. COSANPA não tem a concessão para operação do sistema	96,23%	100,00%
					PAC - 237.800-83	31/12/2015 encerrado			92,89%	
2	PAC I	Xingu	Altamira	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.335-67	30/12/2015-encerrado	Desenvolvimento Institucional	Em operação pela PMA. Encerrado. COSANPA não tem a concessão para operação do sistema	79,18%	100,00%
3	PAC I	Xingu	Altamira	Projeto	PAC - 249.434-91	28/02/2013	Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluída	100,00%	100,00%
4	PAC I	Xingu	Uruará	Projeto	PAC - 249.417-84	28/2/12	Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	Concluída	100,00%	100,00%
TOTAL XINGU										

11 - OUTROS

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/2020										
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
1	GERENCIAMENTO DE OBRAS	várias regiões	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Encerrado	95,44%	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS	várias regiões	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços concluídos em dez/19	100,00%	100,00%
3	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Em andamento	12,62%	17,00%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS										
TOTAL GERAL										-