

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC I	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC - 228.484-65	30/10/2017	Sistema de Abastecimento de Água - ETA Sabiá	100,00%	100,00%
2	CEF 2	Metropolitana	Ananindeua	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.302-79	31/10/2016	Desenvolvimento Institucional	100,00%	100,00%
3	PAC II	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/12/20	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	17,18%	40,56%
4	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	18/12/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	50,26%	86,17%
5	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.651-18	18/5/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do Uirapurú	7,03%	7,95%
6	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	30/12/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	69,59%	69,93%
7	CEF 1	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	CEF 1 - 156.723-29	Encerrado em 31/05/12	Sistema de Abastecimento de Água Cordeiro de Farias, Paar, Sideral, Ipasep e Guanabara	100,00%	100,00%
8	CEF'S 1, 2 E 3	Metropolitana	Belém	Ampliação	CEF 2 - 182.295-85	30/12/15	Sistema de Abastecimento de Água do Conjunto Cordeiro de Farias	100,00%	100,00%
					CEF 3-190.185-29	28/02/14 concluído		100,00%	100,00%
					CEF 3-190.203-42	31/10/15		100,00%	100,00%
9	CEF 3	Metropolitana	Belém	Ampliação	CEF 3 - 190.185-29	28/02/2014	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
10	PAC I	Metropolitana	Belém	Melhoria	PAC - 228.511-91	28/02/2019	Sistema de Abastecimento de Água ETA Sideral	93,20%	100,00%
11	CEF 1 E2	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 1 - 156.732-30	30/12/2015	Desenvolvimento Institucional - ETA São Bras	100,00%	100,00%
					CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017		100,00%	
					CEF 3 - 190.203-42	31/10/2015		100,00%	
12	CEFS 1, 2 E 3	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 1 - 156.732-30	30/12/2015	Desenvolvimento Institucional	100,00%	100,00%
					CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017		100,00%	100,00%
					CEF 3 - 190.203-42	31/10/2015		100,00%	100,00%
13	CEF2	Metropolitana	Belém	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.299-20	31/05/2017	Desenvolvimento Institucional - SE São Bras	96,41%	100,00%
14	CEF 1	Metropolitana	Belém	Melhoria	CEF 1-156.725-48	31/10/2020	Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Bengui	98,23%	100,00%
15	PAC I	Metropolitana	Belém		PAC - 228.494-80	30/12/2021	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	37,33%	44,68%
					PAC - 228.496-08	30/12/2021		44,79%	*
16	PAC I	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	PAC - 228.495-95	30/12/2011	Sistema de Esgotamento Sanitário - Marabá e Guanabara	100,00%	0,00%
17	PAC I	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC - 249.414-51	31/09/16	Elaboração de projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
18	PAC II	Metropolitana	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/12/20	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	100,00%	100%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
18	PAC II	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Bolonha	37,79%	49,24%
19	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém		PAC 2 - 421.108-91	30/4/19	Sistema de Abastecimento de Água - Augusto Montenegro	0,00%	0,00%
20	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Ampliação	PAC 2 - 421.112-51	30/04/2017. Solicitado prorrogação de prazo para 30/04/2019	Sistema de Esgotamento Sanitário - APA Utinga	0,00%	0,00%
21	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.648-51	30/9/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do 3º Setor	100,00%	100,00%
22	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 -408.649-65	30/9/19	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema de captação, tratamento e distribuição do CDP 10º setor	100,00%	100,00%
23	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	18/4/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro	66,41%	100,00%
24	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	18/12/20	Sistema de Esgotamento Sanitário	52,10%	62,02%
25	SELESAN	Metropolitana	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74		Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor		
26	SELESAN	Metropolitana	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88		Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor		

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
27	SELESAN	Metropolitana	Belém	Projeto	SEL-521.193-64		Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro		
28	SELESAN	Metropolitana	Belém	Projeto	SEL-521.196-97		Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro		
29	GEP	Metropolitana	Belém	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Fornecimento e instalações de hidrômetros na Região Metropolitana de Belém	88,24%	88,24%
30	GEP	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	-	Ampliação e Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água da RMB (Ananindeua, Belém e Marituba)	99,07%	100,00%
31	GEP	Metropolitana	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	-	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro	97,59%	97,59%
32	GEP	Metropolitana	Belém	Projeto	GEP	-	Elaboração do estudo das características do sistema de saneamento do Complexo Bolonha.	100,00%	100,00%
31	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos	0,00%	8,21%
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS	0,00%	
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO	0,00%	
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA	0,00%	13,30%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIOR UTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO	0,00%	5,90%
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÃ	0,00%	12,51%
	GEP	Metropolitana	Belém	Melhoria	GEP	-	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha	0,00%	
33	CEF 2	Metropolitana	Marituba	Implantação	CEF 2 - 182.303-83	31/11/15-encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	-
34	CEF 2 E PAC I	Metropolitana	Marituba	Implantação	CEF 2 - 182.303-83	31/7/15	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
					PAC - 224.989-75	30/11/15		97,97%	
35	PAC I	Metropolitana	Marituba	Implantação	PAC - 224.990-02	28/02/2017-encerrado	Sistema de Esgotamento Sanitário	41,41%	41,41%
36	CEF 2	Metropolitana	Marituba	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.306-15	28/2/16		100,00%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
37	PAC II	Metropolitana	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	85,39%	100,00%
38	PAC II - Novas seleções	Metropolitana	Marituba	Projeto	PAC 2 - 408.652-22	30/12/19	Sistema de Abastecimento de Água	9,21%	9,83%
TOTAL METROPOLITANA									

2 - REGIÃO GUAMÁ

(*) Percentual baixou devido aumento de metas

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	41,45%	51,35%
					CEF 2 - 182.308-33	30/06/2021		75,24%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI	30/06/2021		9,92%	
					PAC - 228.551-83	30/06/2021		58,51%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	30/06/2021	Sistema de Abastecimento de Água	36,41%	35,35%
4	PAC I	Guamá	Castanhal	Implantação	PAC -228.550-79	30/09/2015- encerrado	Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	-

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
5	GEP	Baixo Amazonas	Viseu	Melhoria	GEP	x	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
TOTAL GUAMÁ									

3 - REGIÃO CARAJÁS

1	PAC I	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC - 228.643-88	30/6/14	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
					PAC 100-276.529-09	30/9/18		100,00%	100,00%
2	PAC I	Carajás	Marabá	Implantação	PAC - 228.644-92	31/1/17	Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
					PAC100-276.531-41	30/10/19		94,57%	100,00%
3	PAC I	Carajás	Marabá	Projeto	PAC - 249.413-46	30/11/12	Elaboração de Projetos - Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
4	PAC II	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 350.812-12	31/7/18	Sistema de Abastecimento de Água	97,25%	100,00%
5	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/12/21	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	0,00%	0,00%
TOTAL CARAJÁ									

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	87,77%	39,50%
					CEF 2 - 182.313-07	30/11/21		65,43%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
					CEF DI - 182.310-76	30/11/21		28,23%	
					PAC - 228.701-94	30/11/21		37,74%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	32,23%	34,09%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 408.650-04	18/3/18	Sistema de Abastecimento de Água		
4	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 - 421.113-65	30/04/19	Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00%	0,00%
5	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	18,53%	22,13%
6	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90		Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	0,00%	
		Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	SEL -521.287-90		Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	0,00%	20,70%
7	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	30/12/20	Sistema de Abastecimento de Água	46,65%	47,38%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
8	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	31/7/20	Sistema de Abastecimento de Água	37,05%	43,88%
9	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Projeto	PAC - 249.418-98	28/2/13	Elaboração de Projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
10	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	31/10/20	Sistema de Abastecimento de Água	97,87%	98,25%
11	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/2/21	Sistema de Abastecimento de Água	60,45%	59,82%
12	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	30/5/21	Sistema de Abastecimento de Água	11,19%	12,46%
13	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP		Sistema de Abastecimento de Água	10,69%	43,12%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
14	GEP	Baixo Amazonas	òbidos	Melhorias/Melhoria	GEP		Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS									

5 - REGIÃO TAPAJÓS

1	PAC I	Tapajós	Itaituba	Ampliação	PAC - 237.789-37	31/5/18	Sistema de Abastecimento de Água	98,77%	100,00%
TOTAL TAPAJÓS									

6 - REGIÃO TOCANTINS

1	PAC I	Tocantins	Igarapé-Miri	Ampliação	PAC - 237.795-16	30/4/16	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
2	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	31/12/20	Sistema de Abastecimento de Água	78,41%	92,59%
3	GEP	Tocantins	Moju	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Ampliação e melhoria do SAA	100,00%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
3	GEP	Tocantins	Abaetetuba	Melhorias/Melhoria	GEP	-	Ampliação e melhoria do SAA	0,00%	100,00%
TOTAL TOCANTINS									

7 - REGIÃO RIO CAPIM

1	PAC I	Rio Capim	Dom Eliseu	Ampliação	PAC - 237.796-20	30/6/17	Sistema de Abastecimento de Água	93,97%	100%
					PAC - 249.436-19	30/11/16		99,99%	
2	PAC I	Rio Capim	Dom Eliseu	Projeto	PAC - 249.432-73	31/8/13	Elaboração de Projetos - Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100%
TOTAL RIO CAPIM									

8 - REGIÃO LAGO TUCURUÍ

1	PAC I	Lago Tucuruí	Novo Repartimento	Ampliação	PASS/OGU - 64.784-63	30/6/12	Sistema de Abastecimento de Água	100,00%	100,00%
TOTAL LAGO TUCURUÍ									

9 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/11/21	Sistema de Abastecimento de Água	58,74%	58,72%
31	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	-	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	43,25%	44,37%
TOTAL MARAJÓ									

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/2020									
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	

10 - REGIÃO XINGU

1	CEF 2 E PAC I	Xingu	Altamira	Ampliação	CEF 2 - 182.326-56	31/01/2016 encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	96,23%	100,00%
					PAC - 237.800-83	31/12/2015 encerrado		92,89%	
2	PAC I	Xingu	Altamira	Desenvolvimento Institucional	CEF 2 - 182.335-67	30/12/2015-encerrado	Desenvolvimento Institucional	79,18%	100,00%
3	PAC I	Xingu	Altamira	Projeto	PAC - 249.434-91	28/02/2013	Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
4	PAC I	Xingu	Uruará	Projeto	PAC - 249.417-84	28/2/12	Sistema de Abastecimento de Água Sistema de Esgotamento Sanitário	100,00%	100,00%
TOTAL XINGU									

11 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO DE OBRAS	várias regiões	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	95,44%	100,00%
2	GERENCIAMENTO DE OBRAS	várias regiões	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	100,00%	100,00%
3	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	40,37%	40,37%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS									
TOTAL GERAL									-