

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA		
							PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22				

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	4154	0	17,18%	64,76%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	0	0	0	100,00%	100,00%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	0	0	0	93,93%	100,00%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	0	0	45,93%	82,91%
					PAC - 228.496-08			0	0	81,27%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	850.000	0	0	47,91%	57,72%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro		0	0	90,65%	100,00%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário		0	0	80,46%	85,60%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22		
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	0	0		5,72%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	0	0		6,84%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	0	0		13,85%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	0	0		12,26%
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro		0	0	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos		0	0	46,22%	100,00%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS		0	0	31,49%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO		0	0	62,77%	100,00%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA		0	0	99,19%	100,00%
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIOR UTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO		0	0	78,71%	100,00%
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÁ		0	0	100,00%	100,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22		
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		0	0	39,42%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Exânsão		0	0	18,03%	61,94%
	GEP	GUAJARÁ	RMB	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos, na RMA		0	0	46,19%	86,98%
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.		0	0	42,56%	53,47%
23	PAC II	GUAJARÁ	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	Sistema de Abastecimento de Água	17.631	1985	concluída	98,79%	100,00%
TOTAL METROPOLITANA									0		

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEF'S 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de	121.000	0	0	100,00%	74,92%
					CEF 2 - 182.308-33			1226	0	63,69%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22			
				CEF 2 - 182.309-47 DI	Água		0	0	28,76%		
				PAC - 228.551-83			3919	0	71,49%		
2	PAC II	Guamá	Castanhal	Melhoria	GEP vinculado ao CT 228.551-83	Sistema de Abastecimento de Água	121.000			78,69%	84,78%
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	4.833		71,29%	89,98%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano,		0	0	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos,		0	0	21,42%	21,42%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	0	0	0,00%	2,34%
TOTAL GUAMÁ								0			

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	0	0	0,00%	0,00%
---	-------------------------	---------	--------	-----------	--------------------	--	--------	---	---	-------	-------

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22												
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22			
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos,		0	0	44,30%	65,71%	
TOTAL CARAJÁ								0	0			

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	0	0	100,00%	42,21%
					CEF 2 - 182.313-07			0	0	61,48%	
					CEF DI - 182.310-76			0	0	22,32%	
					PAC - 228.701-94			7228	0	39,21%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	18677	0	39,93%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	1000	0	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	9765	2130	0	42,94%	57,52%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	0	0	0,43%	59,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22		
	GEP	Guamá	Santarém	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos,		0	0	12,29%	12,29%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	512	0	22,91%	(*) 29,54%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	4000	0	21,21%	(*) 24,47%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	26.053		0	98,21%	98,25%
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	3800	0	77,37%	91,24%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	802	0	16,01%	25,12%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	1.000	200	0	99,98%	100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS								38349	0		

6 - REGIÃO TOCANTINS

(*) O Percentual reduziu em função da Nova

1	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	Sistema de Abastecimento de Água	25.118	2100	0	93,62%	99,31%
---	--------	-----------	------	-----------	--------------------	----------------------------------	--------	------	---	--------	--------

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22												
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22			
2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos,		0	0	0,00%	0,00%	
TOTAL TOCANTINS								2100	0			

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	1693	0	66,46%	71,33%
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure		0	0	96,62%	96,62%
3	GEP	Marajó	Salvaterra	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano		0	0	#DIV/0!	0,00%
4	GEP	Marajó	Cachoeira do Arari	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano		0	0	#DIV/0!	0,00%
5	GEP	Marajó	Ponta de Pedras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano		0	0	#DIV/0!	0,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/10/22											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM OUT/22		
6	GEP	Marajó	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.		0	0	16,06%	16,04%
TOTAL MARAJÓ								1693	0		

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras		0	0	55,95%	63,58%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS							-				
TOTAL GERAL								42142	0		-