

**COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23**

PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/23			

**1 - REGIÃO METROPOLITANA**

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Águas Lindas	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/6/23	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	Obra em andamento	56,50%	67,31%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	Una		PAC - 228.494-80	30/05/2023	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	Obra em andamento	39,78%	79,15%
						PAC - 228.496-08	30/05/2023				0	0		84,63%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Cidade Nova/Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída.	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Bolonha	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	2ª Etapa. - ETA , UTR , EAT e SE - Obra em andamento	59,57%	64,65%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Una	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	30/6/23	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	Projetos em andamento	83,76%	89,09%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	3º Setor	Ampliação	SEL -521.210-74	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	Obra em andamento	6,91%	9,74%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	CDP-10º Setor	Ampliação	SEL-521.211-88	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	Obra em andamento	13,40%	35,26%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.193-64	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	Projetos em andamento	15,02%	15,02%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.196-97	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	Projetos em andamento	17,57%	25,32%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Utinga	Melhoria	GEP	x	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	Obra em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	56,58%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Zona de Expansão e Zona Central	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão		Habitantes	0	0	Projeto em andamento	20,76%	61,94%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23											LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/23				
GEP	GUAJARÁ	RMB	Eduardo Angelim	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais, na RMA		Habitantes	0	0	Obra em andamento	43,56%	86,98%	
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	x	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.		Habitantes	0	0	Obra em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	85,99%	95,56%	
TOTAL METROPOLITANA											0				

(\*) Percentual físico baixo em função do aumento de metas ocorridas no Contrato

## 2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	Obra em andamento	100,00%	77,45%
					CEF 2 - 182.308-33	31/10/2023				1226	0		77,55%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI	30/05/2023				0	0		36,15%	
					PAC - 228.551-83	30/10/2023				3919	0		84,30%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	31/10/2023	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833	16	1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída . 2ª Etapa - Em andamento Inaugurado em 28/01/22 o Setor Jaderlândia (em operação) Inaugurado Setyor Cobah em setembro/22	87,51%	92,14%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano,			0	0	A iniciar	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	Obra em andamento	58,44%	78,54%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	x	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	Paralisada Será realizada nova licitação	0,00%	2,34%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/23				
TOTAL GUAMÁ												16			

### 3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá		Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/1/23	Sistema de Esgotamento Sanitário ( Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	Aguardando aprovação do processo licitatório pela CAIXA e Autotização do Início do Objeto (AIO) pelo MDR para liberação do início	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras		Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais,			0	0	Em adamento	41,69%	65,71%
TOTAL CARAJÁ											0	0			

### 4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém		Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	Setor Livramento inaugurado em 07/05/2021. Em operação	100,00%	42,21%
						CEF 2 - 182.313-07	30/5/23				0	0	CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022	61,48%	
						CEF DI - 182.310-76	30/5/23				0	0	Em processo de rescisão contratual para nova licitação	29,10%	
						PAC - 228.701-94	30/5/23				7228	0	Paralisada as obras da recuperação dos reservatórios aposiados Conquista e Ijurá objeto	46,41%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Setor Sul	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	30,04/2025	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	0	Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de rescisão contratual para nova licitação	46,48%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	ALVORADA	Ampliação	GEP	x	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	Paralisada Será realizada nova licitação	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	30/4/24	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	339	Obra em andamento	52,77%	62,71%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	SEL -521.287-90	16/9/23	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	Obra em andamento	0,45%	0,79%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/23				
GEP	Guamá	Santarém		Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	Obra em andamento	61,74%	62,80%	
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	30/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022	30,25%	(*) 30,25%	
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	30/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022	25,47%	(*) 25,47%	
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes		0	Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas serão realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado.  Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento	98,21%	98,25%	
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	0	Obra paralisada. Novo processo licitatório em andamento	92,03%	92,03%	
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	31/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	Obra Retomada em maio/22 Em andamento	26,22%	26,07%	
TOTAL BAIXO AMAZONAS										38149	339				

**6 - REGIÃO TOCANTINS**

(\*) O Percentual diminuiu em função

2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,			0	0	A iniciar	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS										0	0			

**7 - REGIÃO MARAJÓ**

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/23				
1	PAC II	Marajó	Breves		Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	Paralisada Em fase de atualização do saldo da obra para realização de nova licitação	71,59%	71,59%
2	GEP	Marajó	Soure		Ampliação/Melhoria	GEP	x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	Paralisada	97,37%	97,37%
6	GEP	Marajó	várias		Ampliação	GEP	x	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.			0	0	Em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	16,06%	54,49%
TOTAL MARAJÓ											1693	0			

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários		Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	Em andamento	70,17%	78,75%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS									-	-					

TOTAL GERAL											39.842	355			-
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----	--	--	---