

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23

PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23			

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	Obra em andamento	56,50%	67,31%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	Obra em andamento	39,78%	79,71%
					PAC - 228.496-08				0	0		84,63%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída.	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	2ª Etapa. - ETA , UTR , EAT e SE Obra em andamento ETA e SE 69 KV Obras não iniciadas UTR e EAT	59,57%	64,65%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	Projetos em andamento	83,76%	92,15%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	Obra em andamento	6,91%	10,86%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	Obra em andamento	13,40%	36,31%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	Projetos em andamento	15,02%	40,67%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	Projetos em andamento	17,57%	25,32%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23			
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha	Habitantes	0	0	Obra em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	56,58%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Exansão	Habitantes	0	0	Projeto em andamento	20,76%	61,94%
	GEP	GUAJARÁ	RMB	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais, na RMA	Habitantes	0	0	Obra em andamento	43,56%	86,98%
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM- PARÁ.	Habitantes	0	0	Obra em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	85,99%	95,56%
TOTAL METROPOLITANA									0			

(*) Percentual fisco baixoi em função do aumento de metas ocorridas no Contrato

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEF'S 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	Obra em andamento	100,00%	77,45%
					CEF 2 - 182.308-33				1226	0		77,55%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI				0	0		36,15%	
					PAC - 228.551-83				3919	0		84,30%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833	0	1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída . 2ª Etapa - Em andamento Inaugurado em 28/01/22 o Setor Jaderlândia (em operação) Inaugurado Setyor Cohab em setembro/22 em operação	87,51%	92,14%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23				
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre			0	0	Em andamento	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais.		Habitantes	0	0	Obra em andamento	75,51%	78,54%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	Paralisada Será realizada nova licitação	0,00%	2,34%
TOTAL GUAMÁ									0				

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	Aguardando aprovação do processo licitatório pela CAIXA e Autotização do Início do Objeto (AIO) pelo MDR para liberação do início das obras	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais.			0	0	Em andamento	41,69%	65,71%
TOTAL CARAJÁ									0	0			

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	Setor Livramento inaugurado em 07/05/2021. Em operação	100,00%	42,21%
					CEF 2 - 182.313-07				0	0	CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de rescisão contratual para nova licitação	61,48%	
					CEF DI - 182.310-76				0	0	CT 09/2022- ANKARA - Obras da recuperação dos reservatórios apoiados Conquista e Iururá - Retomada em abril/23 - Em andamento -	29,10%	
					PAC - 228.701-94				7228	0		46,41%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23				
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	0	Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de recisão contratual para nova licitação	46,48%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	Paralisada Será realizada nova licitação	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	0	Obra em andamento	52,77%	62,71%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	Obra em andamento	0,45%	0,79%
	GEP	Guamá	Santarém	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	Obra em andamento	61,74%	78,23%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022	30,25%	31,29%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022	25,47%	26,84%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes		0	Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas serão realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado. Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento	98,21%	98,25%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23				
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	0	Obra paralisada. Novo processo licitatório em andamento após aprovação da reprogramação pela CAIXA	92,03%	92,03%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	Obra Retomada em maio/22 Em andamento	26,22%	26,07%
TOTAL BAIXO AMAZONAS									38149	0			

6 - REGIÃO TOCANTINS

2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais.			0	0	A iniciar	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS									0	0			

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	Paralisada Em fase de licitação	71,59%	71,59%
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	Paralisada	97,37%	97,37%
6	GEP	Marajó	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ			0	0	Em andamento A responsabilidade pelo gerenciamento desta obra foi transferida à Diretoria de Operações	16,06%	54,49%
TOTAL MARAJÓ									1693	0			

08 - OUTROS

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/23													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM ABRIL/23				
1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	Em andamento	77,54%	78,75%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS						-	-						
TOTAL GERAL								39.842	-				-