

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 29/02/24																				
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA		LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA		
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM FEV/24	PREVISTA	REALIZADA EM FEV/2024					
12	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de revisão e atualização do plano diretor de abastecimento de água e do plano diretor de esgotamento sanitário na região metropolitana de Belém-PDAAES-RMB, no Estado do Pará. - CT 14/2021 - HTBR		Habitantes				0	0				R\$ 9.057.414,33	1,00%	18,81%	
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano Em Icoaraci	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica no Setor Souza Franco - Icoaraci		Habitantes			0	0				R\$ 769.879,49	0,00%	100,00%	
TOTAL METROPOLITANA											37.560	-	36.285	4154	0			R\$ 397.107.793,02		

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	Captação de 4 poços tubulares/ETA 3/3 REL: 3/5 RAP: 3/Rede de distribuição de 269 km/5.000 ligações/AAB DE 4.642 /8.260 hidrômetros/AAT 976 m Automação e Macromedicação	121.000	Habitantes	14.667		14.667	0	0				R\$ 3.578.248,64	100,00%	85,16%
					84.589						74.537	1572				R\$ 18.995.676,64	59,44%			
												0	0			R\$ 1.555.345,78	32,80%			
					149.727						145.806	2589	0			R\$ 54.940.872,86	76,66%			
	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 06 und AAB: 548 m ETA: 02 und (864 m³/h + 576 m³/h) AAT: 2.264 m RAP: 02 und (3.000m³ + 5.000 m³) REL: 02 und (500 m² - cada) REDE: 139 Km LIG.: 8.215 und	121.000	Habitantes	52.344		52.344	3.059	0			R\$ 80.412.818,70	75,18%		
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes			0	0				R\$ 744.712,98	59,04%	59,04%	
3	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 04 poços artesanais,	04 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes			0	0				R\$ 2.529.187,54	66,74%	80,47%	
TOTAL GUAMÁ											301.327	-	287.354	0			R\$ 162.756.863,14			

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 29/02/24																									
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA		LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		TOTAL FONTES I+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA							
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM FEV/24	PREVISTA	REALIZADA EM FEV/2024										
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água - Captação, Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,86km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 um	41.357	Habitantes	39.583		2.190	4000	0				R\$ 32.594.079,26	28,41%	30,02%						
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água - Captação- revit... 03 sistema de vócuo; (30 popos) - Casa de Química - 01 un.; - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un.; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 95,4 km; - Ligações - 1.172 un. - Micromedicação - 2.875un.	26.053	Habitantes				0					R\$ 12.321.168,28	98,21%	98,25%						
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água Captação : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	13.807		13.807	3800	0				R\$ 12.656.277,94	92,03%	92,03%						
10	PAC II	Baixo Amazonas	Atenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	9.900		1.942	802					R\$ 65.805.620,08	30,90%	37,01%						
TOTAL BAIXO AMAZONAS									427.110	-	303.736	38149	0	1035	0	R\$ 434.286.600,92									
6 - REGIÃO TOCANTINS																									
1	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais, 02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica						0	0				R\$ 975.224,96	0,00%	0,00%						
TOTAL TOCANTINS												0	0			R\$ 975.224,96									
7 - REGIÃO MARAJÓ																									
1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³/h) AAT: 1.058 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	14.448		871	1693	0				R\$ 44.434.507,84	59,86%	(*)						
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;						0	0				R\$ 1.167.442,18	97,37%	97,37%						
TOTAL MARAJÓ									14.448	-	871	1693	0			R\$ 45.601.950,02									
08 - OUTROS																									
1	GERENCIAMENTO O NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras						0	0				R\$ 118.526.448,97	65,76%	74,52% (*)						
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS																R\$ 118.526.448,97									
TOTAL GERAL																780.445	-	628.246	43.996	-	8.645	-	R\$ 1.221.691.388,73		

(**)
Reduziu

(*)
Percentual diminuiu em

(*)
Percentual diminuiu em

