

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/01/24						REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA		LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		SITUAÇÃO DA OBRA		TOTAL FONTES 1+J		EXECUÇÃO FINANCEIRA		EXECUÇÃO FÍSICA	
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	PREVISTA	REALIZADA EM JAN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JAN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JAN/24	PREVISTA	REALIZADA EM JAN/2024	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA

2 - REGIÃO GUAMÁ

Observação: O CT 156.725-48-Benguiú CEF 1 - Foi encerrado com

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-88	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	Captação de 4 poços tubulares ETA 3/3 REL 5/5 RAP 5/5 Rede de distribuição de 269 km/5.000 ligações/AAB DE 4.642 /8.260 hidrômetros/AAT 976 m Automação e Macromedição	121.000	Habitantes	14.667	14.667				0	0			Obra em andamento	R\$ 3.578.248,64	100,00%	85,12%	
					CEF 2 - 182.308-33	31/10/2024					84.589	74.537			1572			R\$ 16.622.147,33	67,92%					
					CEF 2 - 182.309-47 DI	30/01/2024									0	0		R\$ 1.555.345,78	31,42%					
					PAC - 228.551-83	30/10/2024					149.727	145.806			2589	0		R\$ 53.924.773,40	76,66%					
	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	31/10/2024	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 06 und AAB: 548 m ETA: 02 und (864 m³/h + 576 m³/h) AAT: 2.264 m RAP: 02 und (3.000m³ + 5.000 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 139 km LIG.: 8.215 und	121.000	Habitantes	52.344	52.344			3.059	0			1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída - 2ª Etapa - Em andamento Inaugurado em 29/01/22 o Setor Jaderlândia (em operação) Inaugurado Setor Colub em setembro/22 em operação Inaugurado Setor Estrela em 31/03/2023 - em operação	R\$ 75.150.320,06	60,44%			
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica												Obra em andamento	R\$ 744.712,98	59,04%	59,04%	
3	GEP	Guamá	São Rápido (Setores Açai, Guaxinim, Atlântico II e Bom Jesus)	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 04 poços artesanais,	04 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica													Obra em andamento	R\$ 2.528.187,54	66,74%	80,47%
TOTAL GUAMÁ											301.327	-	287.354				0				R\$ 154.104.735,73			

3 - REGIÃO CARAJÁS

1	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/12/23	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	- REDE - 52,18 km - Linha de Recalque-1,31 km - Ligações - 2952 und - 02 ELEVATORIAS	20.891	Habitantes			64.737								7610	Aguardando a Automação do Início do Objeto (AOI) pela Modalidade para realização de nova licitação. Reprogramação contratual apresentada à CAIXA para análise e aprovação, e	R\$ 61.288.788,84	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais,	03 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica														Em andamento	R\$ 1.147.718,86	61,09%	97,49%
TOTAL CARAJÁ														64.737	-	-	0	0	7610	0	R\$ 62.436.507,70				

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Quimica: 02 un.; - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un. (dotando 11.300m³) e revit. de 02un(2.450m³); - REL - revitalização de 01 un.(1.000m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações: 7.228 un. - Micromedição: 5.236 und	149.655	Habitantes													Setor Livramento Inaugurado em 07/05/2023. Em operação	R\$ 3.975.116,17	100,00%	46,21%				
					CEF 2 - 182.313-07	30/11/24									0	0			CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em fase de atualização do orçamento para nova licitação	R\$ 2.089.315,28	61,77%									
					CEF DI - 182.310-76	30/11/24									0	0														
					PAC - 228.701-94	30/11/24									316.514			241.530			7228	0							CT 09/2022 - ANKARA - Obras da recuperação dos reservatórios apelados Conquista e Inurá - Retomada em abril/23 - Em andamento -	R\$ 63.644.749,37
	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	30.04/2025	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 02 und (1.200 m³ cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.998 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 02 und (1 und -1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.687 und Micromedição: 13.051 und	149.655	Habitantes											Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de atualização do plano orçamentário para nova licitação	R\$ 79.124.364,54	49,51%	48,39%						
2	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	x	Ampliação do Sistema de Distribuição de Água do Bairro Avorada	REDE de Distribuição - 22,69 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes												Paralisada Em negociação com a empresa a retomada	R\$ 4.868.824,47	20,70%	87,27%					
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	30/4/24	Sistema de Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Alter do Chão	10.466	Habitantes	39.698	981	38.370										Obra em andamento	R\$ 16.170.457,41	69,81%	78,81%				

