

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/24						REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO				

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/6/24	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Popo: 01 und AAB: 337 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG: 4,151 und	47.688	Habitantes	37.560	36.285					Obra Paralisada devido a falta de pagamento. Contrato da obra expirou em 31/01/2024 a Contratada não renovou o prazo. Saldo em fase de atualização para nova licitação	R\$ 18.503.662,91	60,44%	68,20%
2	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	30/11/2024	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 20.403.604,66	53,69%	82,17%
					PAC - 228.496-08	30/11/2024					0	0	0	0	0	0		R\$ 106.720.645,24	85,93%	
3	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/10/25	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	AAT: 2,5 Km	0	0	0	0	0	0	0	0	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída.	R\$ 3.302.924,37	100,00%	100%
4	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/10/25	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Boitinha	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und SE 69 KV	850.000	Habitantes	0	0	0	0	0	0	2ª Etapa - ETA, UTR, EAT e SE 69 KV Obra em andamento ETA e SE Obras não iniciadas UTR e EAT será objeto de nova licitação - Oramento em fase de atualização	R\$ 157.115.120,30	61,24%	ETA e SE 69 - 86,96% UTR e EAT - A iniciar após licitação
5	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	30/12/23	Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias de S.E.S. 2ª etapa ETE UNA		Habitantes	0	0	0	0	0	0	Concluído	R\$ 12.247.583,45	93,52%	100,00%
6	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.210-74	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	- Instalação de 02 km de adutora de Água Tratada - Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado existentes - Recuperação e Ampliação da Estação Elevatória Existente	75.460	Habitantes	0	0	0	0	0	0	Obra paralisada, aguardando aprovação da reprogramação pela CAXA para retomada	R\$ 32.299.289,21	9,22%	11,17%
7	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do GDP-10º Setor	02 Popos tubulares 01 Estação de Tratamento de Água 01 Estação Elevatória de Água Tratada 1 Casa de Química e 01 Casa de Cloração 01 Tanque de Contato Leito de Sincagem Instalações Elétricas e Automação	74.120	Habitantes	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 27.498.475,48	44,00%	53,71%
8	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	R\$ 1.633.679,90	38,79%	42,67%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	R\$ 1.305.851,44	32,84%	25,32%
10	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão e Central	Elaboração de Projeto Básico para ampliação/melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Zona de Expansão e da Zona Central da Região Metropolitana de Belém-Pá - ct 15/21 - ENCIBRA		Habitantes	0	0	0	0	0	0	Projeto em andamento	R\$ 5.983.740,22	85,01%	86,52%
11	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão	Elaboração de Projeto Básico a fim de complementação do Projeto de Desenvolvimento do Pará-PRODESAN PARÁ, com melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos de Outeiro, Icoaraci e da área de Expansão (Zona do Aeroporto e Augusto Montenegro, Belém-Pá. ct 70/2021-Encibra		Habitantes	0	0	0	0	0	0	A iniciar	R\$ 5.943.789,42	0,00%	a iniciar

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/24																				
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO					
12	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de revisão e atualização do plano diretor de abastecimento de água e do plano diretor de esgotamento sanitário na região metropolitana de Belém-PDAAES-RMB, no Estado do Pará. - CT 14/2021 - HTBR		Habitantes	0	0	0	0	0	0		Revisão do Plano Diretor em andamento	R\$ 9.057.414,33	1,00%	18,81%
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano Em Icoaraci		Habitantes	0	0	0	0	0	0		A Iniciar	R\$ 884.373,51	0,00%	a iniciar
TOTAL METROPOLITANA																	R\$ 402.900.154,44			

2 - REGIÃO GUAMÁ

Observação: O CT 156.725-48-Bengul CEF 1 - Foi encerrado com redução de metas

1	CEFS 1 E 2 E PAC 1	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020	Sistema de Abastecimento de Água	Captação de 4 poços tubulares/4 ETA s/3 REL s/5 RAP s/Rede de distribuição de 269 km/5.000 ligações/AAB DE 4.642 /8.260 hidrômetros/AAT 976 m Automação e Macromedição	121.000	Habitantes	14.667	14.667					Obra em andamento	R\$ 3.578.248,64	100,00%	85,18%
					CEF 2 - 182.308-33	31/10/2024					84.589	74.537				R\$ 18.995.676,64		59,44%		
					CEF 2 - 182.309-47 DI	30/01/2024					0	0	0	0	0	R\$ 1.555.345,78		32,80%		
					PAC - 228.551-83	30/10/2024					149.727	145.806				R\$ 54.940.872,86		76,66%		

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/24																				
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO					
PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 - 350.295-53	31/10/2024	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 06 und AAB: 548 m ETA: 02 und (664 m³/h + 576 m³/h) AAT: 2.284 m RAP: 02 und (3.000m³ + 5.000 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 139 Km LIG.: 8.215 und	121.000	Habitantes	52.344		52.344					1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída 2ª Etapa - Em andamento inaugurado em 28/01/22 o Setor Jaderlândia (em operação) inaugurado Setor Cabab em setembro/22 em operação inaugurado Setor Estrela em 31/03/2023 - em operação	R\$ 80.412.818,70	75,18%	
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 754.667,13	58,26%	59,04%
3	GEP	Guamá	Salinópolis	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 04 poços artesanais.	04 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 2.607.133,04	64,75%	80,47%
TOTAL GUAMÁ										301.327	-	287.354					R\$ 162.844.762,79			
1	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/12/23	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	- REDE - 52,18 km - Linha de Recalque-1,31 km - Ligações - 2855 und - 02 ELEVATORIAS	20.891	Habitantes	0	0	0	64.737			CAIXA aprovou a SPA na nova reprogramação e aguardando a Autorização do Início do Objeto (AIO) pelo Moidades para início das obras	R\$ 61.288.788,84	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais.	03 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0	0	0	0	Concluído	R\$ 740.748,50	98,03%	100,00%
TOTAL CARAJÁ													64.737	-	-	0	R\$ 62.029.537,34			

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Química- 02 un. - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un.(totalizando 11.300m³) e revit... de 02un(2.450m³) ; - REL- revitalização de 01 un.(1.200m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações - 7.228 un. - Micromedção: 5.236 und	149.655	Habitantes	316.514							Setor Livramento inaugurado em 07/05/2021. Em operação	R\$ 3.975.116,17	100,00%	46,21%																
					CEF 2 - 182.313-07	30/11/24														0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					CEF DI - 182.310-76	30/11/24														0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					PAC - 228.701-94	30/11/24														0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 - Contrato encerrado	R\$ 2.089.315,28	61,77%																	
																		Reprogramação enviada à CAIXA para aprovação e posterior realização de novo certame.	R\$ 6.833.224,04	29,58%																	
																		CT 09/2022- ANKARA - Obras da recuperação dos reservatórios apilados Conquista e Irará - Retomada em abril/23 - Em andamento -	R\$ 68.442.112,28	45,16%																	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/24																					
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO						TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO
PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	30.04/2025	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 02 und (200 m³/h cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.596 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 03 und (2 und 1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.667 und Micromediação 13.051 und	149.655	Habitantes				0	0	0		Obra retomada em setembro/19 e paralisada em novembro/2022 Reprogramação enviada à CAIXA para aprovação e posterior realização de novo certame.	R\$ 79.124.364,54	49,51%	49,51%	
2	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	x	Ampliação do Sistema de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	22,59 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes	22.595		19.720			Paralisada Em negociação com a empresa a retomada	R\$ 4.868.824,47	20,70%	87,27%		
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	30/4/24	Sistema de Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Alter do Chão	10.466	Habitantes	39.698		38.370			Obra em andamento	R\$ 19.014.435,59	61,26%	78,81%		
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL-521.287-90	31/8/24	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	03 Elevatória de Esgoto Bruto 01 Estação de Tratamento de Esgoto 28 Km de rede coletora 1.035 Ligações domiciliares de Esgoto	5.285	Habitantes		-	-	27.806	715	1.039	0	Obra em andamento	R\$ 90.458.612,91	2,55%	3,60% (**)
5	GEP	Guamá	Santarém	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 92 poços artesanais.	02 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes						Concluído	R\$ 1.512.124,72	84,92%	100,00%		
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	30/6/25	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação superficial- 01 un. De 324m³/h - ETA - 01 un.; de 324m³/h - AAB - 0,35km; - AAT - 1,01km; - RAP - 01 un. ; - Rede de Distribuição - 3,07 km; - Ligações _512 un	32.480	Habitantes	7.607		5.897			Obra em andamento Retomada em julho/2022	R\$ 34.570.235,28	33,73%	35,21%		
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação, Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,86km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 un	41.357	Habitantes	39.583		2.190			Obra em andamento Retomada em julho/2022	R\$ 32.594.079,26	28,41%	30,02%		
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC-254.834-35	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Química - 01 un. - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un.; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km; - Ligações - 1.172 un. -Micromediação - 2.875un.	26.053	Habitantes		-					Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas serão realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado. Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento	R\$ 12.321.168,28	98,21%	98,25%	
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/12/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG: 3.800 und	26.053	Habitantes	13.807		13.807			Obra paralisada. Novo processo licitatório após aprovação da reprogramação pela CAIXA ainda em análise	R\$ 12.656.277,94	92,03%	92,03%		
10	PAC II	Baixo Amazonas	Atenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (500 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG: 802 und	28.610	Habitantes	9.900		1.942			Obra Retomada em maio/22 Em andamento	R\$ 65.805.620,08	30,90%	37,01%		
TOTAL BAIXO AMAZONAS										449.705	-	323.456	27.806	715	1.039		R\$ 434.265.510,84				

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/24																				
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM MAR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO					
6 - REGIÃO TOCANTINS																				
1	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica									A iniciar	R\$ 1.007.047,13	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS																		R\$ 1.007.047,13		
7 - REGIÃO MARAJÓ																				
1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (544 m³/h) AAT: 1.656 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	14.448		871				Obra retomada em fase de mobilização	R\$ 44.434.507,84	60,38%	58,04%
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado, Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;								Paralisada	R\$ 1.167.442,18	97,37%	97,37%	
TOTAL MARAJÓ																		R\$ 45.601.950,02		
08 - OUTROS																				
1	GERENCIAMENTO O NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras									Em andamento	R\$ 118.526.448,97	69,74%	77,52%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS																		R\$ 118.526.448,97		
TOTAL GERAL																		R\$ 1.227.175.411,53		

(**) Reduziu

(*)

(*) Percentual diminuiu em

(*) Percentual diminuiu em função da prorrogação de prazo do CT