

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/24																						
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA		LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024			

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/6/24	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Popo: 01 und AAB: 537 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG.: 4.151 und	47.688	Habitantes	37.560	0	36.285	0	0	0	0	0	4154	0	- Obra Paralisada devido a falta de pagamento. - Contrato da obra expirou em 31/01/2024 - Saldo em fase de atualizado para aprovação da CAIXA e posterior realização de nova licitação	60,44%	68,20%	
2	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	30/11/2024	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	53,69%	82,21%	
					PAC - 228.496-08	30/11/2024					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
3	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/10/25	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Boloíria	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und SE 69 KV	850.000	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2ª Etapa. - ETA, UTR, EAT e SE - Obra em andamento ETA e SE 69 KV. - Declaração de CP tramitando na SEPLAD referente a reprogramação do	57,57%	ETA e SE 69 - 87% UTR e EAT - A iniciar após licitação	
4	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.210-74	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	- Instalação de 02 km de adutora de Água Tratada - Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado existentes - Recuperação e Ampliação da Estação Elevatória Existente	75.460	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- Obra paralisada, - Reprogramação aprovada na CAIXA - Aguardando emissão do TA pela COSANPA e Declaração da CP que encontra-se tramitação na SEPLAD	9,22%	11,17%	
5	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	02 Poços tubulares 01 Estação de Tratamento de Água 01 Estação Elevatória de Água Tratada 1 Casa de Química e 01 Casa de Cloração 01 Tanque de Contato Leiro de Secagem Instalações Elétricas e Automação	74.120	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	57,00%	53,71%	
6	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	38,79%	42,67%	
7	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	32,84%	25,32%	
8	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão e Central	Elaboração de Projeto Básico para ampliação/melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Zona de Expansão e da Zona Central da Região Metropolitana de Belém-Pá. - ct 15/21 - ENCIBRA		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Projeto em andamento	85,01%	86,52%	
9	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão	Elaboração de Projeto Básico a fim de complementação do Projeto de Desenvolvimento do Pará-PRODESAN PARA, com melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos de Outeiro, Icoaraci e da área de Expansão (Zona do Aeroporto e Augusto Montenegro, Belém-Pá. (ct 70/2021-Encibra		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Iniciar	0,00%	a iniciar	
10	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	x	Elaboração de revisão de Plano Direto de SAA e SES RMB	Elaboração da revisão e atualização do plano diretor de abastecimento de água e do plano diretor de esgotamento sanitário na região metropolitana de Belém-PDAES-RMB, no Estado do Pará. - CT 14/2021 - HTBR		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisão do Plano Diretor em andamento	1,00%	18,81%	
11	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano Em Icoaraci	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica no Setor Souza Franco - Icoaraci		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Iniciar	0,00%	a iniciar	
TOTAL METROPOLITANA											37.560	-	36.285						4154	0				

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/04/24																																					
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA		LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO		SITUAÇÃO DA OBRA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA															
										PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024	PREVISTA	REALIZADA EM ABR/2024																		
6	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Quimica - 01 un.; - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un., - REL - construção de 01 un.(300m²) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m²) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km; - Ligações - 1.172 un. - Micromediação - 2,875un.	26.053	Habitantes	-						0			Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas sendo realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado. Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento	98,21%	98,25%															
7	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/12/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação : 3 und Ponteira (30 m³h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	13.807	13.807				3800	0			Obra paralisada. Novo processo licitatório após aprovação da reprogramação pela CAIXA ainda em análise nesta COSANPA após parecer da CAIXA.	92,03%	92,03%															
8	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³h) AAT: 2.064 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,88 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	9.900	1.942				802				Obra retomada em maio/22 Em andamento	30,90%	37,01%															
TOTAL BAIXO AMAZONAS												449.705	-	323.456	27.806	67	1.106	38149	0	1035	0																
6 - REGIÃO TOCANTINS																																				(*) Reduziu devido a glosa de Serviços	
1	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos.	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica	16.219	Habitantes						0	0			A iniciar	0,00%	0,00%															
TOTAL TOCANTINS																0	0																				
7 - REGIÃO MARAJÓ																																					
1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³h) AAT: 1.666 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	14.448	871				1693	0			Obra retomada em fase de mobilização	60,38%	58,04%															
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	06 poços tubulares Revisitação das Unidades Existentes (Reservatório Apotado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;							0	0			Paralisada	97,37%	97,37%																
TOTAL MARAJÓ												14.448	-	871			1693	0																			
08 - OUTROS																																					(*) Percentual diminuiu em função da nova licitação da obra
1	GERENCIAM ENTO NOVA CONTRATAÇ ÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras								0	0			Em andamento	69,74%	77,52%															
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS																																					
TOTAL GERAL																			803.040	-	647.966	92.543	67	1.106	43.996	-	8.645	-									(*) Percentual diminuiu em função da prorrogação de prazo do CT