

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/06/24										REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA			SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA		
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO					
1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Águas Lindas	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/12/25	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Pogo: 01 und AAB: 537 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG.: 4.151 und	47.688	Habitantes	37.560	0	36.285	0	0	4154	0	0	- Obra Paralisada. - Contrato da obra expirou em 31/01/2024 - Reprogramação em análise na CAIXA para nova licitação após aprovação	R\$ 18.503.662,91	60,44%	68,20%	
2	PAC I	GUAJARÁ	Belém	Una		PAC - 228.494-80	30/11/2024	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 20.403.604,66	53,69%	83,26%	
						PAC - 228.496-08	30/11/2024					0	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 106.720.645,24	85,96%		
3	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Cidade Nova/Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/10/25	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova/Ananindeua	AAT: 2,5 Km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída:	R\$ 3.302.924,37	100,00%	100%	
4	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Bolonha	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/10/25	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und SE 69 KV	850.000	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	- 2ª Etapa - ETA, UTR, EAT e SE - Obra em andamento ETA e SE 69 KV. - Declaração de CP tramitando na SEPLAD referente a reprogramação do Contrato - Obras não iniciadas UTR e EAT será objeto de nova licitação - Orçamento em fase de atualização para aprovação da CAIXA	R\$ 167.116.644,22	57,57%	ETA e SE 69 - 87,40% UTR e EAT - A iniciar após licitação	
5	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Una	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	30/12/23	Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Concluído	R\$ 12.247.583,45	93,52%	100,00%	
6	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	3º Setor	Ampliação	SEL -521.210-74	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	- Instalação de 02 km de adutora de Água Tratada - Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado existentes - Recuperação e Ampliação da Estação Elevatória Existente	75.460	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	- Obra paralisada, - Reprogramação aprovada na CAIXA. - Aguardando emissão do TA pela COSANPA e Declaração da CP que encontra-se tramitação na SEPLAD	R\$ 32.299.289,21	9,22%	11,17%	
7	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	CDP-10º Setor	Ampliação	SEL-521.211-88	31/8/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	01 Estação de Tratamento de Água 01 Estação Elevatória de Água Tratada 1 Casa de Quimica e 01 Casa de Cloração 01 Tanque de Contato Leiro de Secagem	74.120	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Obra em andamento	R\$ 27.498.475,48	57,00%	57,84%	
8	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.193-64	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	R\$ 1.633.679,90	38,79%	42,67%	
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.196-97	31/7/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Projetos em andamento	R\$ 1.305.851,44	32,84%	25,32%	
10	GEP	GUAJARÁ	Belém	Zona de Expansão e Zona Central	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão e Central	Elaboração de Projeto Básico para ampliação/melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Zona de Expansão e da Zona Central da Região Metropolitana de Belém-PÁ. - ct 15/21 - ENCIBRA		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Projeto em andamento	R\$ 6.554.087,82	94,62%	95,13%	
11	GEP	GUAJARÁ	Belém	Zona de Expansão e Zona Central	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão	Elaboração de Projeto Básico a fim de complementação do Projeto de Desenvolvimento do Para-FRÓDESAN PARA, com melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos de Outeiro, Icoaraci e da área de Expansão (Zona do Aeroporto e Augusto Montenegro, Belém-Pá. (ct 70/2021-Encibra		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A iniciar	R\$ 5.943.789,42	0,00%	a iniciar
12	GEP	GUAJARÁ	Belém	RMB	Melhoria	GEP	x	Elaboração de revisão de Plano Direto de SAA e SES RMB	Elaboração da revisão e atualização do plano diretor de abastecimento de água e do plano diretor de esgotamento sanitário na região metropolitana de Belém-POA/SES-RMB, no Estado do Pará. - CT 14/2021 - HTBR		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato suspenso temporariamente	R\$ 11.797.632,71	0,96%	18,81%	
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Icoaraci (Setor Souza Franco)	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano Em Icoaraci	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica no Setor Souza Franco - Icoaraci		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	A iniciar	R\$ 884.373,51	0,00%	a iniciar	
TOTAL METROPOLITANA											37.560	-	36.285				4154	0	0	R\$ 416.212.244,34				

1 - REGIÃO METROPOLITANA

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/06/24																							
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA			SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
											PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO				

2 - REGIÃO GUAMÁ

Observação: O CT 156.725-46-Bengul CEF 1 - Foi encerrado com redução de metas

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	Captação de 4 poços tubulares/ETA 3/3 REL: 2/5 RAP: Rede de distribuição de 269 km/5.000 ligações/AAB DE 4.642 /8.260 hidrômetros/AAT 976 m Automação e Macromedicação	121.000	Habitantes	14.667		14.667			0	0		Obra paralisada - Reprogramação aprovada na CAIXA. Aguardando a assinatura do TAC pela COSAPA que posterior a Declaração de CP que está pendente na SEPLAD.	R\$ 3.578.248,64	100,00%	85,21%			
					84.589						74.537			1572		30	R\$ 18.995.676,64	59,44%							
					0	0					0	0	0	0	0	0	R\$ 1.555.345,78	32,80%							
					149.727						145.806			2589	0	446	R\$ 54.940.872,86	76,66%							
	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	31/10/2024	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 06 und AAB: 548 m ETA: 02 und (864 m³/h + 576 m³/h) AAT: 2.264 m RAP: 02 und (3.000m³ + 5.000 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 139 Km LIG.: 8.215 und	121.000	Habitantes	52.344		52.344				3.059	0	1279	R\$ 80.412.818,70	77,76%				
	GEP	Carajás	CASTANHAL	MILAGRE	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 754.667,13	58,26%	59,04%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Salinópolis (Setores Açai, Guaxinim, Atlântico II e Bom Jesus)	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 04 poços artesanais,	04 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2.607.133,04	64,75%	80,47%	
TOTAL GUAMÁ											301.327	-	287.354			0	1755	R\$ 162.844.762,79							

3 - REGIÃO CARAJÁS

1	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/12/24	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	- REDE - 52,18 km - Linha de Recalque-1,31 km - Ligações - 2855 unid - 02 ELEVATORIAS	20.891	Habitantes	0	0	0	64.737													- CAIXA aprovou a SPA na nova reprogramação e aguardando a Autorização do Início do Objeto (AIO) pelo Mcdidas para início das obras - Declaração de Contrapartida	R\$ 82.161.965,18	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais,	03 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica	1851	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Concluído	R\$ 740.748,50	98,03%	100,00%
TOTAL CARAJÁS											64.737	-	-	0	0	0	0	R\$ 82.902.713,68												

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Química- 02 un.; - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un.(totalizando 11.300m³) e revit. de 02und(450m³) - - REL- revitalização de 01 un.(1.200m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações - 7.228 un. - Micromedicação: 5.236 unid	149.655	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Setor Livramento inaugurado em 07/05/2021. Em operação	R\$ 3.975.116,17	100,00%	46,21%				
					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 - Contrato encerrado	R\$ 2.089.315,28	61,77%	
					0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Reprogramação em fase de redução de metas para representação à CAIXA para aprovação e posterior realização de novo certame.	R\$ 6.833.224,04	29,58%
					316.514						241.530			7228	0	252	R\$ 68.442.112,28	45,19%																		
	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Setor Sul	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	30.04/2025	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 02 und (200 m³/h cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.596 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 03 und (2 und :1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.667 und Micromedicação 13.051 und	149.655	Habitantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18677	0	2079	R\$ 79.124.364,54	49,51%	49,51%									

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/06/24																							
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETORA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA			SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
											PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO				
2	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	ALVORADA	Ampliação	GEP	x	Ampliação do Sistema de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	REDE de Distribuição - 22,59 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes	22.595		19.720			1000	0		Paralisada Em negociação com a empresa a retomada	R\$ 4.868.824,47	37,31%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	30/4/25	Sistema de Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Alter do Chão	10.466	Habitantes	39.698		38.378			2130	0	348	Obra em andamento	R\$ 19.014.435,59	60,59%	79,41%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	SEL -521.287-90	31/8/24	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	03 Elevatória de Esgoto bruto 01 Estação de Tratamento de Esgoto 28 Km de rede coletora 1.035 Ligações domiciliares de Esgoto 05 KM de emissão do efluente tratado.	5.285	Habitantes			-	27.806		1.106	0	0	Obra paralisada devido o embargo pelo Justifica Em negociação	R\$ 90.458.612,91	2,77%	3,65% (**)
5	GEP	Guamá	Santarém	Elcione Barbalho e Salvação	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,	02 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes						0	0		Concluído	R\$ 1.512.124,72	84,92%	100,00%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Ortiximíná		Ampliação	PAC - 237.794-01	30/6/25	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação superficial- 01 un. De 324m³/h - ETA - 01 un.; de 324m³/h - AAB - 0,35km; - AAT - 1,01km - RAP - 01 un. ; - Rede de Distribuição - 3,07 km; - Ligações _ 512 un	32.480	Habitantes	7.607		5.897			512	0		Obra Retomada em julho/2022 Paralisada por falta de pagamento	R\$ 34.570.235,28	34,61%	35,21%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Ortiximíná		Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação. Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,96km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 un	41.357	Habitantes	39.583		2.190			4000	0		Obra Retomada em julho/2022 Paralisada por falta de pagamento	R\$ 32.594.079,26	29,15%	30,14%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre		Ampliação	PAC -254.834-35	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Química - 01 un.; - AAT - 0,96m; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un.; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km; - Ligações - 1.172 un.	26.053	Habitantes			-			0			Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas foram realizadas através do PAC II.	R\$ 12.321.168,28	98,21%	98,25%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/06/24																																
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (METROS)			REDE COLETOIRA DE ESGOTO (METROS)			LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS DE ÁGUA			SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA									
											PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA EM JUN/2024	TOTAL ACUMULADO REALIZADO ATÉ O PERÍODO													
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre		Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	28/12/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	13.807		13.807				3800	0	1721	Obra paralisada. Novo processo licitatório após aprovação da reprogramação pela CAIXA ainda em análise nesta COSANPA após parecer da CAIXA	R\$ 12.656.277,94	92,03%	92,03%								
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer		Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (600 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	9.900		1.942				802		200	Obra Retomada em maio/22 Paralisada. Em tratativa com a empresa para retomada imediata	R\$ 65.805.620,08	37,48%	37,01%								
12	GEP	Baixo Amazonas	Terra Santa	Bairro Conquista	Ampliação/Melhoria	GEP	x	Sistema de Abastecimento de Água	01 poço tubular, vazão de 100 m³/h; 4 caixa d'água em vira de vidro, volume de 80 m³; Rede: 1.946 M Ligações: 1.500 unidades.	7.500	Habitantes	19.461		1.956				1500		420	Obra paralisada temporariamente	R\$ 3.093.457,08	32,87%	33,00%								
TOTAL BAIXO AMAZONAS													469.166	-	325.420	27.806	0	1.106	39.649	0	5.020		R\$ 437.358.967,92									
6 - REGIÃO TOCANTINS																																
1	GEP	Tocantins	Tailândia		Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica	16.219	Habitantes							0	0	0	A Iniciar	R\$ 1.007.047,13	0,00%	0,00%								
TOTAL TOCANTINS																			0	0	0		R\$ 1.007.047,13									
7 - REGIÃO MARAJÓ																																
1	PAC II	Marajó	Breves		Ampliação	PAC 2 -350.786-93	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³/h) AAT: 1.656 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	14.448		871				1693	0		Obra retomada em andamento	R\$ 44.434.507,84	60,38%	60,54%								
2	GEP	Marajó	Soure		Ampliação/Melhoria	GEP	x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;								0	0		Paralisada	R\$ 1.167.442,18	97,37%	97,37%									
TOTAL MARAJÓ													14.448	-	871				1693	0	0		R\$ 45.601.950,02									
08 - OUTROS																																
1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários		Gerenciamento de obras			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras									0	0		Em andamento	R\$ 118.526.448,97	72,67%	80,26% (*)								
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS																								R\$ 118.526.448,97								
TOTAL GERAL													822.501	-	649.930	92.543	-	1.106	45.496		6.775		R\$ 1.264.454.134,85									

(**) Reduziu

(*) Percentual diminuiu em função da nova

(*) Percentual diminuiu em função da prorrogação de prazo do CT