

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22		

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Poço: 01 und AAB: 537 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG.: 4.151 und	47.688	Habitantes	4154	0	17,18%	56,01%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	0	0	0	0	93,35%	93,35%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	0	0	0	0	88,55%	94,10%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0	35,57%	78,65%
					PAC - 228.496-08					0	0	77,39%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	AAT: 2,5 Km	0	0	0	0	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und RAP: 01 und EAT: 01 und AAT: 9,5 Km Transformador: 02 und	850.000	Habitantes	0	0	45,09%	57,22%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro		Habitantes	0	0	90,65%	100,00%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA		Habitantes	0	0	66,86%	85,60%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0		
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP- 10º Setor	74.120	Habitantes	0	0		
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0		

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22		
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0		
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro		Habitantes	0	0	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos		Habitantes	0	0	46,22%	100,00%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS		Habitantes	0	0	31,49%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO		Habitantes	0	0	62,77%	100,00%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA		Habitantes	0	0	99,19%	100,00%
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIORUTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO		Habitantes	0	0	78,10%	100,00%
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÁ		Habitantes	0	0	100,00%	100,00%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	31,31%	47,44%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	0,00%	45,06%
	GEP	GUAJARÁ	RMB	Ampliação	gep	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos, na RMA		Habitantes	0	0	2,77%	11,99%
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.		Habitantes	0	0	3,46%	6,95%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22			
23	PAC II	GUAJARÁ	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	Sistema de Abastecimento de Água	Poço: 02 und (200 m³/h) AAB: 302 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 51 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 01 und (500 m³) REDE: 17,2 Km LIG.: 1.783 und	17.631	Habitantes	1985	concluída	98,79%	100,00%
TOTAL METROPOLITANA										0			

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEF'S 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	Captação de 4 poços tubulares/4 ETA 's/3 REL 's/5 RAP 's/Rede de distribuição de 269 km/5.000 ligações/AAB DE 4.642 /8.260 hidrômetros/AAT 976 m Automação e Macromedição	121.000	Habitantes	0	0	98,31%	69,49%
					CEF 2 - 182.308-33					952	0	46,41%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI					0	0	18,38%	
					PAC - 228.551-83					1330	0	65,52%	
2	PAC II	Guamá	Castanhal	Melhoria	GEP vinculado ao CT 228.551-83	Sistema de Abastecimento de Água	Reforço Estrutural do RAP do Setor Imperador	121.000	Habitantes			78,69%	84,78%
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 06 und AAB: 548 m ETA: 02 und (864 m³/h + 576 m³/h) AAT: 2.264 m RAP: 02 und (3.000m³ + 5.000 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 139 Km LIG.: 8.215 und	121.000	Habitantes	4.833	389	61,51%	75,75%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	- 10 poços tubulares de 20 mcada e vazão de 18 m³/h - Adutora de Água Bruta - 1.970 m. - 1 cisterna de 20 m³ - duas torres de carga	1.000	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos.	02 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	2,97%	10,83%
TOTAL GUAMÁ											389		

3 - REGIÃO CARAJÁS

* Houve aumento de Meta por isso o percentual reduziu

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22													
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22		
3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	- REDE - 52,18 km - Linha de Recalque-1,31 km - Ligações - 2855 unid - 02 ELEVATÓRIAS	20.891	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais.	03 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	12,31%	21,85%
TOTAL CARAJÁ										0	0		

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Química- 02 un.; - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un.(totalizando 11.300m³) e revit... de 02un(2.450m³) ; - REL- revitalização de 01 un.:(1.200m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações - 7.228 un. - Micromedição: 5.236 unid	149.655	Habitantes	0	0	100,00%	40,50%
					CEF 2 - 182.313-07					0	0	60,86%	
					CEF DI - 182.310-76					0	0	22,94%	
					PAC - 228.701-94					7228	0	39,87%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 02 und (200 m³/h cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.596 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 03 und (2 und :1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.667 und Micromedição 13.051 und	149.655	Habitantes	18677	155	39,61%	47,05%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Alter do Chão	9765	Habitantes	2130	0	44,85%	57,20%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	0,00%	
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	REDE de Distribuição - 22,59 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes	1000	0	11,04%	87,27%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22			
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação superficial- 01 un. De 324m³/h - ETA - 01 un.; de 324m³/h - AAB - 0,35km; - AAT - 1,01km - RAP - 01 un. ; - Rede de Distribuição - 3,07 km; - Ligações _ 512 un	32.480	Habitantes	512	0	41,81%	47,46%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação. Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,86km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 un	41.357	Habitantes	4000	0	33,48%	43,88%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Química - 01 un.; - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un.; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km; - Ligações - 1.172 un. - Micromedição - 2.875un.	26.053	Habitantes	1.172	0	98,21%	98,25%
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	Captção : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	3800	0	72,15%	85,45%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	Captção Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	802	0	8,67%	12,46%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	Poço: Instalação de um conjunto motor com vazão de 187,15 m³/h e barrilete hidráulico REDE: 6,32 Km LIG.:200 und Revitalização do Escritório Muro de proteção da área de produção	1.000	Habitantes	200	0	89,97%	89,97%
12	GEP	Baixo Amazonas	Terra Santa	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	01 poço tubular, vazão de 100 m³/h; 4 caixa d'água em fibra de vidro, volume de 80 m³; Rede: 20,12 km Ligações: 1.500 unidades.	7.500	Habitantes	1500	0	0,00%	0,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS										41021	155		

6 - REGIÃO TOCANTINS

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22			
1	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und Captação Superficial: 600 m³/h AAB: 51 m ETA: 01 und (600 m³/h) AAT: 2.019 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 01 und (800 m³) REDE: 56,65 Km LIG.: 2.100 und	25.118	Habitantes	2100	0	93,62%	99,31%
2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais.	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS										2100	0		

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³/h) AAT: 1.656 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	1693	0	63,92%	69,50%
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;			0	0	96,62%	96,62%
3	GEP	Marajó	Salvaterra	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0,00%	0,00%
4	GEP	Marajó	Cachoeira do Arari	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0,00%	0,00%
5	GEP	Marajó	Ponta de Pedras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0,00%	0,00%
6	GEP	Marajó	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em UNIDADES da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.	Construção de 13 poços rasos e recuperação de 32 poços			0	0	0,00%	0,00%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/22												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM FEV/22		
TOTAL MARAJÓ									1693	0		

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	37,01%	51,00%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS								-	-				

TOTAL GERAL									44814	544		-
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	--	---