

31/03/22												
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM mar/22			

## 1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	17,18%	58,21%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	0	0	0	0	93,35%	93,35%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	0	0	0	0	88,55%	94,10%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	35,57%	98,87%
					PAC - 228.496-08				0	0	77,39%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	45,09%	57,22%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro		Habitantes	0	0	90,65%	100,00%

31/03/22

	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	66,86%	85,60%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0		
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0		
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0		4,43%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0		2,66%
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro		Habitantes	0	0	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos		Habitantes	0	0	46,22%	100,00%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS		Habitantes	0	0	31,49%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO		Habitantes	0	0	62,77%	100,00%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA		Habitantes	0	0	99,19%	100,00%

31/03/22

	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIOR UTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO		Habitantes	0	0	78,10%	100,00%
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÃ		Habitantes	0	0	100,00%	100,00%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	39,42%	47,44%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	0,00%	45,06%
	GEP	GUAJARÁ	RMB	Ampliação	gep	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos, na RMA		Habitantes	0	0	2,77%	32,38%
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.		Habitantes	0	0	4,33%	12,85%
23	PAC II	GUAJARÁ	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	Sistema de Abastecimento de Água	17.631	Habitantes	1985	concluída	98,79%	100,00%

31/03/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
TOTAL METROPOLITANA									0		

## 2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	98,31%	72,72%
					CEF 2 - 182.308-33				1226	0	46,41%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI				0	0	18,38%	
					PAC - 228.551-83				4837	0	65,52%	
2	PAC II	Guamá	Castanhal	Melhoria	GEP vinculado ao CT 228.551-83	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes			78,69%	84,78%
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833		69,14%	77,05%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos,		Habitantes	0	0	2,97%	28,24%

31/03/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
TOTAL GUAMÁ									0		

### 3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário ( Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos,			0	0	12,31%	32,04%
TOTAL CARAJÁ								0	0			

### 4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	100,00%	40,50%
					CEF 2 - 182.313-07				0	0	60,86%	
					CEF DI - 182.310-76				0	0	22,94%	
					PAC - 228.701-94				7228	0	39,87%	

31/03/22

	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	<b>18677</b>		39,61%	47,05%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	<b>2130</b>	<b>0</b>	44,85%	57,20%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	Ampliação do Sistemne de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	<b>1000</b>	<b>0</b>	11,04%	87,27%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	<b>512</b>	<b>0</b>	41,81%	47,46%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	<b>4000</b>	<b>0</b>	33,48%	43,88%

31/03/22												
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	1.172	0	98,21%	98,25%
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	200	73,19%	86,45%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	8,67%	12,46%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	200	0	89,97%	89,97%
12	GEP	Baixo Amazonas	Terra Santa	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	7.500	Habitantes	1500	0	0,00%	0,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS									41021	200		

## 6 - REGIÃO TOCANTINS

31/03/22												
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
1	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	Sistema de Abastecimento de Água	25.118	Habitantes	2100	0	93,62%	99,31%
2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesianos,			0	0	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS									2100	0		

## 7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	64,71%	70,02%
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	96,62%	96,62%
3	GEP	Marajó	Salvaterra	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	0,00%	0,00%



31/03/22												
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM mar/22		
4	GEP	Marajó	Cachoeira do Arari	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	0,00%	0,00%
5	GEP	Marajó	Ponta de Pedras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	0,00%	0,00%
6	GEP	Marajó	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.			0	0	0,00%	0,00%
TOTAL MARAJÓ									1693	0		

#### 08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	42,64%	53,27%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS							-	-				
TOTAL GERAL									44814	200		-