

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES I + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	R\$ 20.227.999,38	17,18%	64,76%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 408.647-46	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	0	0	0	0	R\$ 509.126,98	100,00%	100,00%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	Projeto	PAC 2 - 417.371-14	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	0	0	0	0	R\$ 1.857.605,61	93,93%	100,00%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém		PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	R\$ 14.808.793,79	43,06%	82,82%
					PAC - 228.496-08				0	0	R\$ 101.838.914,75	79,31%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	R\$ 3.302.924,37	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água- Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	R\$ 176.199.669,29	47,05%	57,67%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.732-85	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. ETE's do Sideral e Coqueiro		Habitantes	0	0	R\$ 4.818.252,18	90,65%	100,00%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	R\$ 12.247.583,45	80,46%	85,60%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	R\$ 26.621.421,81		5,64%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	R\$ 27.498.475,48		6,53%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES 1 + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	R\$ 1.485.153,86		13,85%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	R\$ 1.085.232,12		6,35%
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro		Habitantes	0	0	R\$ 1.207.834,68	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos		Habitantes	0	0	R\$ 3.682.442,80	46,22%	100,00%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS		Habitantes	0	0	R\$ 3.827.513,16	31,49%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO		Habitantes	0	0	R\$ 3.682.499,68	62,77%	100,00%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA		Habitantes	0	0	R\$ 3.671.816,00	99,19%	100,00%
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIOR UTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO		Habitantes	0	0	R\$ 9.172.778,20	78,71%	100,00%
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÁ		Habitantes	0	0	R\$ 3.913.593,64	100,00%	100,00%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	R\$ 9.129.884,22	39,42%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Exânsão		Habitantes	0	0	R\$ 5.340.552,10	18,03%	61,94%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES I + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
GEP	GUAJARÁ	RMB	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais, na RMA		Habitantes	0	0	R\$ 1.735.184,79	43,98%	86,98%	
GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.		Habitantes	0	0	R\$ 11.180.198,63	30,51%	53,47%	
PAC II	GUAJARÁ	Marituba	Ampliação	PAC 2 - 350.785-89	Sistema de Abastecimento de Água	17.631	Habitantes	1985	concluída	R\$ 19.497.182,63	98,79%	100,00%	
TOTAL METROPOLITANA									0	R\$ 468.542.633,60			

Observação: O CT 156.725-48-Bengui CEF 1 - Foi encerrado com redução de metas

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEF'S 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	R\$ 3.578.248,63	100,00%	74,89%
					CEF 2 - 182.308-33				1226	0	R\$ 16.127.537,37	63,69%	
					CEF 2 - 182.309-47 DI				0	0	R\$ 1.535.821,11	26,21%	
					PAC - 228.551-83				3919	0	R\$ 52.634.645,09	69,45%	
2	PAC II	Guamá	Castanhal	Melhoria	GEP vinculado ao CT 228.551-83	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes			R\$ 697.800,55	78,69%	84,78%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES 1 + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833		R\$ 77.481.579,66	71,29%	89,67%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano,			0	0	R\$ 669.454,30	0,00%	65,71%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	R\$ 2.009.002,36	21,42%	63,30%
4	GEP	Guamá	Viseu	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	R\$ 4.644.046,73	0,00%	2,34%
TOTAL GUAMÁ									0		R\$ 159.378.135,80		

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	R\$ 61.288.788,84	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais,			0	0	R\$ 1.080.088,32	44,30%	65,71%
TOTAL CARAJÁ									0	0	R\$ 62.368.877,16		

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	R\$ 3.975.116,17	100,00%	42,21%
					CEF 2 - 182.313-07				0	0	R\$ 2.307.267,63	61,48%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES 1 + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
				CEF DI - 182.310-76	Água			0	0	R\$ 8.907.901,64	22,32%		
				PAC - 228.701-94				7228	0	R\$ 74.154.229,37	39,21%		
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	0	R\$ 89.355.683,60	40,98%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	R\$ 4.868.824,47	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	0	R\$ 16.170.457,41	42,94%	57,52%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	R\$ 51.612.534,88	0,43%	0,47%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	R\$ 37.251.228,69	22,91%	(*) 29,54%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	R\$ 35.453.966,17	21,21%	(*) 24,47%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes		0	R\$ 12.321.168,28	98,21%	98,25%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES I + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	17	R\$ 12.973.879,59	82,37%	91,13%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	R\$ 61.423.825,78	16,01%	24,08%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro	Ampliação/Melhoria	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	200	0	R\$ 1.115.045,46	99,98%	100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS									38349	17	R\$ 411.891.129,14		

6 - REGIÃO TOCANTINS

(*) O Percentual reduziu em função da Nova

1	PAC II	Tocantins	Moju	Ampliação	PAC 2 - 350.308-01	Sistema de Abastecimento de Água	25.118	Habitantes	2100	0	R\$ 40.280.660,07	93,62%	99,31%
2	GEP	Tocantins	Tailândia	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,			0	0	R\$ 876.671,36	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS									2100	0	R\$ 41.157.331,43		

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	R\$ 39.770.761,22	65,74%	70,53%
---	--------	--------	--------	-----------	-------------------	----------------------------------	--------	------------	------	---	-------------------	--------	--------

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/22													
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		TOTAL FONTES 1 + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/22				
2	GEP	Marajó	Soure	Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	R\$ 746.872,95	96,62%	96,62%
3	GEP	Marajó	Salvaterra	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00%
4	GEP	Marajó	Cachoeira do Arari	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00%
5	GEP	Marajó	Ponta de Pedras	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano			0	0	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00%
6	GEP	Marajó	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.			0	0	R\$ 3.174.139,85	0,00%	16,04%
TOTAL MARAJÓ								1693	0	R\$ 43.691.774,02			

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários	Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	R\$ 82.402.906,54	55,95%	62,47%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS											R\$ 82.402.906,54		
TOTAL GERAL								42142	17	R\$ 1.269.432.787,69			-