

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/01/23																			
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL	TOTAL FONTES I + J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM jan/23								

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Águas Lindas	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	30/6/23	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	Obra em andamento		22/04/2013	jun/23		R\$ 21.033.247,23	49,71%	67,31%					
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	Una		PAC - 228.494-80	30/05/2023	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	Obra em andamento		01/11/2013	out/23		R\$ 21.198.626,45	33,15%	78,65%					
						PAC - 228.496-08	30/05/2023				0	0						R\$ 110.281.432,31	76,94%						
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Cidade Nova/Ananindeua	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	1ª Etapa - Adutora Cidade Nova - Ananindeua - Obra Concluída.		1ª Etapa - 05/12/14	1ª Etapa - jan/18		R\$ 3.302.924,37	100,00%	100%					
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Bolonha	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	2ª Etapa - ETA - UTR - EAT e SE - Obra em andamento		2ª Etapa - set/17	2ª Etapa - out/23		R\$ 182.728.341,66	46,74%	64,65%					
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Una	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	30/6/23	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	Projetos em andamento		29/05/2015	mar/23		R\$ 12.247.583,45	83,76%	89,09%					
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	3º Setor	Ampliação	SEL -521.210-74	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	Obra em andamento		jun/22	jun/24		R\$ 26.621.421,81		8,67%					
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	CDP-10º Setor	Ampliação	SEL-521.211-88	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	Obra em andamento		jun/22	jun/24		R\$ 27.498.475,48		26,54%					
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.193-64	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	Projetos em andamento		julho/2021	fev/24		R\$ 1.485.153,86		15,02%					
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	Mosqueiro	Projeto	SEL-521.196-97	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	Projetos em andamento		julho/2021	fev/24		R\$ 1.085.232,12		17,57%					
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	Utinga	Melhoria	GEP	x	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	Obra em andamento		09/10/2020	out/23		R\$ 9.129.884,22	58,18%	64,21%					
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	Zona de Expansão e Zona Central	Melhoria	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Exânsão		Habitantes	0	0	Projeto em andamento		22/03/2021	jun/23		R\$ 5.340.552,10	20,76%	61,94%					
	GEP	GUAJARÁ	RMB	Eduardo Angelim	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços		Habitantes	0	0	Obra em andamento		08/10/2021	out/23		R\$ 1.735.184,79	46,19%	86,98%					
6	GEP	GUAJARÁ	várias		Ampliação	GEP	x	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros.		Habitantes	0	0	Obra em andamento		17/01/2022	jan/23		R\$ 11.180.198,63	85,99%	95,56%					
TOTAL METROPOLITANA																	R\$ 434.868.258,48								

2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Ampliação		CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	Obra em andamento		01/06/2006	out/23		R\$ 3.578.248,63	100,00%	77,39%
						CEF 2 - 182.308-33	31/10/2023				1226	0						R\$ 16.127.537,37	70,03%	
						CEF 2 - 182.309-47 DI	30/05/2023				0	0						R\$ 1.535.821,11	30,84%	
						PAC - 228.551-83	30/10/2023				3919	0						R\$ 52.634.645,09	78,61%	

Observação: O CT 156.725-48-Bengui CEF 1 - Foi encerrado com redução de metas (*) Percentual físico baixo em função do aumento de metas ocorridas no Contrato

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/01/23																			
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL	TOTAL FONTES 1+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
										PREVISTA	REALIZADA EM jan/23								
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	31/10/2023	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833	0	1ª Etapa Perfuração de dois poços - Concluída. 2ª Etapa - Em andamento Inaugurado em 28/01/22 e Setor Jaderlândia (em operação) Inaugurado Setvor Cohab em setembro/22 em operação	2ª Etapa - a definir	1ª Etapa - 07/02/14	2ª Etapa - mai/23	1ª Etapa - nov/15	R\$ 77.481.579,66	81,30%	91,65%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano.			0	0	A iniciar					R\$ 669.454,30	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços		Habitantes	0	0	Obra em andamento		08/10/2021	out/23		R\$ 2.009.002,36	61,80%	56,20%
4	GEP	Guamá	Viséu	Melhoria	GEP	x	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	Paralisada Será realizada nova licitação		dez/21	a definir		R\$ 4.644.046,73	0,00%	2,34%
TOTAL GUAMÁ																	R\$ 158.680.335,25		

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	31/1/23	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	Aguardando aprovação do processo licitatório pela CAIXA e Autorização do Início do Objeto (AIO) pelo MDR para liberação do início das obras	set/21				R\$ 61.288.788,84	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos			0	0	Em andamento		08/10/2021	out/22		R\$ 1.080.088,32	44,30%	65,71%
TOTAL CARAJÁ																	R\$ 62.368.877,16		

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	Setor Livramento inaugurado em 07/05/2021. Em operação CT 97/2018 - ANKARA Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de rescisão contratual para nova licitação			mar/2006	ago/23		R\$ 3.975.116,17	100,00%	42,21%
					CEF 2 - 182.313-07	30/5/23				0	0							R\$ 2.307.267,63	61,48%	
					CEF DI - 182.310-76	30/5/23				0	0							R\$ 8.907.901,64	22,32%	
					PAC - 228.701-94	30/5/23				7228	0							R\$ 74.154.229,37	39,21%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Setor Sul	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	28/3/23	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	0	Obra retomada em setembro/19 Paralisada em novembro/2022 Em processo de rescisão contratual para nova licitação		01/03/2014	a definir		R\$ 91.907.234,36	39,93%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	ALVORADA	Ampliação	GEP	x	Ampliação do Sistema de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	Paralisada Será realizada nova licitação		09/10/2020	abr/23		R\$ 4.868.824,47	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	30/4/23	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	0	Obra em andamento		23/04/2018	nov/23		R\$ 16.170.457,41	50,65%	57,52%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Alter do Chão	Implantação	SEL -521.287-90	16/9/23	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	Obra em andamento		23/06/2022	jun/24		R\$ 51.612.534,88	0,78%	0,79%
	GEP	Guamá	Santarém	Ampliação	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços		Habitantes	0	0	Obra em andamento		08/10/2021	out/23		R\$ 1.533.214,80	40,50%	32,14%	
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC - 237.794-01	30/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022		10/05/2011	jun/24		R\$ 37.251.228,69	22,90%	(*) 29,54%	
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	30/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	Obra em andamento Retomada em julho/2022		15/04/2015	jun/24		R\$ 35.453.966,17	23,03%	(*) 24,47%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/01/23																						
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	BAIRROS BENEFICIADOS	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		SITUAÇÃO DA OBRA	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	FIM PREVISTO	FIM REAL	TOTAL FONTES I+J	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA			
										PREVISTA	REALIZADA EM jan/23											
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre			31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes		0	Serviços complementares para reabilitação das unidades destruídas pelas chuvas serão realizadas através do PAC II, cujo Contrato já foi assinado. Serviços iniciados em mai/18 através do CT 39/18 em andamento		13/11/2009	dez/18			R\$ 12.321.168,28	98,21%	98,25%		
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre			28/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	0	Obra em andamento		22/04/2013	ago/22			R\$ 13.880.742,75	83,68%	91,24%		
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer			31/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	Obra Retomada em mai/22 Em andamento		23/01/2014	mai/24			R\$ 61.423.825,78	22,78%	26,07%		
TOTAL BAIXO AMAZONAS											38149	0						R\$ 415.767.712,40				
6 - REGIÃO TOCANTINS																						
2	GEP	Tocantins	Tailândia			x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais.				0	0	A iniciar		08/10/2021	out/22			R\$ 876.671,36	0,00%	0,00%	
TOTAL TOCANTINS											0	0							R\$ 876.671,36			
7 - REGIÃO MARAJÓ																						
1	PAC II	Marajó	Breves			30/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	Paralelada Em fase de atualização do saldo da obra para realização de nova licitação		24/07/2013	a definir			R\$ 39.770.761,22	66,46%	71,33%		
2	GEP	Marajó	Soure			x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure				0	0	Paralisada		20/02/2020	mai/23			R\$ 746.872,95	96,62%	96,62%	
6	GEP	Marajó	várias			x	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades variando entre 10 a 250 metros				0	0	Em andamento		17/01/2022	jan/24			R\$ 3.174.139,85	16,06%	54,49%	
TOTAL MARAJÓ											1693	0							R\$ 43.691.774,02			
08 - OUTROS																						
1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários				Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras				0	0	Em andamento		27/12/2019	dez/23			R\$ 82.402.906,54	63,57%	74,21%	
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS																				R\$ 82.402.906,54		
TOTAL GERAL											R\$ 39.842,00	R\$ 0,00								R\$ 1.198.656.535,21		-

(*) O Percentual diminuiu em função da Nova Licitação ocorrida em junho/2022