

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		ADEQUAÇÃO SUPLEMENTAÇÕES - APORTE DIRETO GEP E	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM FEV/23				

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Saneamento é Vida	Ampliação/Melhoria	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	Poço: 01 und AAB: 537 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG.: 4.151 und	47.688	Habitantes	4154	0	R\$ 1.268.444,42	49,71%	67,31%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	Saneamento é Vida		PAC - 228.494-80 PAC - 228.496-08	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0		33,15%	79,15%
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	AAT: 2,5 Km	0	0	0	0	R\$ 1.118.328,63	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	Saneamento é Vida	Ampliação/Melhorias	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Bolonha	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und RAP: 01 und EAT: 01 und AAT: 9,5 Km Transformador: 02 und	850.000	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	46,74%	64,65%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	Saneamento é Vida	Projeto	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA		Habitantes	0	0	R\$ 0,00	83,76%	89,09%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém		Ampliação	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	6,91%	9,74%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém		Ampliação	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP- 10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	13,40%	35,26%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém		Projeto	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	15,02%	15,02%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém		Projeto	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	17,57%	25,32%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém		Melhoria	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha	Manejo de Macrófitas nos Lagos Bolonha e Água Preta , situado no Parque Estadual do Utinga		Habitantes	0	0	R\$ 9.129.884,22	58,18%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém		Melhoria	GEP	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão	Elaboração de Projeto Básico para ampliação/melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Zona de Expansão e da Zona Central da Região Metropolitana de Belém-Pá. - ct		Habitantes	0	0	R\$ 5.340.552,10	20,76%	61,94%
	GEP	GUAJARÁ	RMB		Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos, na RMA	03 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	R\$ 1.735.184,79	46,19%	86,98%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		ADEQUAÇÃO SUPLEMENTAÇÕES - APORTE DIRETO GEP E	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM FEV/23				
6	GEP	GUAJARÁ	várias	Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA no Setor da UNAM-PARÁ.	Construção de 13 poços rasos e recuperação de 32 poços		Habitantes	0	0	R\$ 11.180.198,63	85,99%	95,56%	
TOTAL METROPOLITANA											0	R\$ 29.772.592,79			

2 - REGIÃO GUAMÁ

(*) Percentual físico baixo em função do aumento de metas ocorridas no Contrato

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	Saneamento é Vida	Ampliação	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	R\$ 18.505,12	100,00%	77,45%
						CEF 2 - 182.308-33				1226	0	R\$ 70.000,00	70,03%	
						CEF 2 - 182.309-47 DI				0	0	R\$ 0,00	31,33%	
						PAC - 228.551-83				3919	0	R\$ 5.772.946,28	78,61%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833	129	R\$ 5.054.520,53	81,30%	91,84%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	Saneamento é Vida	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano,			0	0	R\$ 669.454,30	0,00%	0,00%
	GEP	Guamá	Salinópolis	Saneamento é Vida	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	R\$ 2.009.002,36	61,80%	56,20%
4	GEP	Guamá	Viseu	Saneamento é Vida	Melhoria	GEP	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	R\$ 4.644.046,73	0,00%	2,34%
TOTAL GUAMÁ											129	R\$ 18.238.475,32		

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	Saneamento é Vida	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesanais,			0	0	R\$ 1.080.088,32	44,30%	65,71%
TOTAL CARAJÁ											0	R\$ 1.080.088,32		

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		ADEQUAÇÃO SUPLEMENTAÇÕES - APORTE DIRETO GEP E	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM FEV/23				

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Saneamento é Vida	Ampliação	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Química- 02 un.; - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un.(totalizando 11.300m³) e revit... de 02un(2.450m³) ; - REL- revitalização de 01 un.:(1.200m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações - 7.228 un. - Micromedição: 5.236 unid	149.655	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	100,00%	42,21%
						CEF 2 - 182.313-07					0	0	R\$ 0,00	61,48%	
						CEF DI - 182.310-76					0	0	R\$ 0,00	22,32%	
						PAC - 228.701-94					7228	0	R\$ 98.076,46	39,21%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	Poços: 02 und (200 m³/h cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.596 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 03 und (2 und :1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.667 und Micromedição 13.051 und	149.655	Habitantes	18677	0	R\$ 732.538,61	39,93%	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	Saneamento é Vida	Ampliação	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	REDE de Distribuição - 22,59 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes	1000	0	R\$ 4.868.824,47	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	Saneamento é Vida	Implantação	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Alter do Chão	9765	Habitantes	2130	0	R\$ 0,00	50,92%	57,52%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	Saneamento é Vida	Implantação	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	R\$ 0,00	0,78%	0,79%
	GEP	Guamá	Santarém	Saneamento é Vida	Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,	02 poços tubulares com instação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	R\$ 1.533.214,80	40,50%	32,14%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação superficial- 01 un. De 324m³/h - ETA - 01 un.; de 324m³/h - AAB - 0,35km; - AAT - 1,01km - RAP - 01 un. ; - Rede de Distribuição - 3,07 km; - Ligações _ 512 un	32.480	Habitantes	512	0	349.950,93	30,25%	(*) 30,25%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação, Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,86km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 un	41.357	Habitantes	4000	0	R\$ 0,00	25,47%	(*) 25,47%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Química - 01 un.; - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un.; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km;	26.053	Habitantes	0	1.722.698,96	98,21%	98,25%	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 28/02/23															
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	PROGRAMA	TIPO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		ADEQUAÇÃO SUPLEMENTAÇÕES - APORTE DIRETO GEP E	EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
										PREVISTA	REALIZADA EM FEV/23				
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	Captação : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	3800	0	R\$ 778.375,24	83,68%	91,24%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	Saneamento é Vida	Ampliação/Melhoria	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	802	0	R\$ 954.186,68	22,78%	26,07%
TOTAL BAIXO AMAZONAS											38149	0	R\$ 11.037.866,15		

6 - REGIÃO TOCANTINS

2	GEP	Tocantins	Tailândia		Ampliação	GEP	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	R\$ 876.671,36	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS											0	0	R\$ 876.671,36		

(*) O Percentual diminuiu em função

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	Saneamento é Vida	Ampliação	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³/h) AAT: 1.656 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	1693	0	R\$ 2.764.419,59	66,46%	71,33%
2	GEP	Marajó	Soure		Ampliação/Melhoria	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;			0	0	R\$ 746.872,95	96,62%	96,62%
6	GEP	Marajó	várias		Ampliação	GEP	Execução de serviços de construção de 13 poços tubulares rasos, com aproximadamente 90m de profundidade e de recuperação de 32 poços, com profundidades que variam entre 10 e 250 metros, em Unidades da COSANPA da UNILHAS-PARÁ.	Construção de 13 poços rasos e recuperação de 32 poços			0	0	R\$ 3.174.139,85	16,06%	54,49%
TOTAL MARAJÓ											1693	0	R\$ 6.685.432,39		

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários		Gerenciamento de obras		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras	Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	R\$ 71.198.083,74	65,61%	78,75%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS									-	-			R\$ 71.198.083,74		
TOTAL GERAL											#####	R\$ 129,00	R\$ 138.889.210,07		-