

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/2023											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FÍSICA	
								PREVISTA	REALIZADA EM SET/23		

**1 - REGIÃO METROPOLITANA**

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 350.820-19	30/6/24	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	68,08%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	PAC - 228.494-80	30/11/2024	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	79,98%
				PAC - 228.496-08	30/11/2024				0	0	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua	0	0	0	0	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	PAC 2 - 350.293-33	31/10/23	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	66,48%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	PAC 2 - 408.731-71	30/9/23	Sistema de Esgotamento Sanitário		Habitantes	0	0	92,15%
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.210-74	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0	11,17%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.211-88	16/9/24	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0	41,75%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.193-64	23/9/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0	42,67%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.196-97	23/9/24	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0	25,32%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha		Habitantes	0	0	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Expansão e Central		Habitantes	0	0	86,52%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/2023											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM SET/23	
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Elaboração de Projetos de SAA Zona de Exânsão		Habitantes	0	0	
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Elaboração de revisão de Plano Direto de SAA e SES RMB		Habitantes	0	0	
	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano no Setor Eduardo Angelin		Habitantes	0	0	100,00%
	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano Em Icoaraci		Habitantes	0	0	100,00%
TOTAL METROPOLITANA									0		

## 2 - REGIÃO GUAMÁ

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	CEF 1 - 156.720-98	30/05/2020 Contrato encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	77,94%
				CEF 2 - 182.308-33	31/10/2023				1226	0	
				CEF 2 - 182.309-47 DI	30/10/2023				0	0	
				PAC - 228.551-83	30/10/2023				3919	0	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	PAC 2 -350.295-53	31/10/2023	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	4.833	0	92,34%
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 01 poço artesiano, Setor Milagre			0	0	59,04%

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/2023											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM SET/23	
	GEP	Guamá	Salinópolis (Setores Açai, Guaxinin, Atlantico II e Bom Jesus)	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 04 poços artesianos,		Habitantes	0	0	80,47%
4	GEP	Guamá	Viseu	GEP	x	Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	0	0	2,34%
TOTAL GUAMÁ									0		

### 3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	PAC 2 - 424.416-85	31/1/23	Sistema de Esgotamento Sanitário ( Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 03 poços artesianos,			0	0	97,49%
TOTAL CARAJÁ									0	0	

### 4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	CEF 1 - 156.716-37	Encerrado	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	46,11%
				CEF 2 - 182.313-07	30/11/24				0	0	
				CEF DI - 182.310-76	30/11/24				0	0	
				PAC - 228.701-94	30/11/24				7228	0	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/2023											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM SET/23	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	PAC 2 -350.804-15	30/04/2025	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	0	48,39%
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	GEP	x	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	PAC 2 - 442.743-27	30/4/24	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	0	73,61%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	SEL -521.287-90	16/9/23	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	2,62%
	GEP	Guamá	Santarém	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais,		Habitantes	0	0	78,23%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	PAC - 237.794-01	30/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	33,89%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	PAC 2 - 424.369-19	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	29,24%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	PAC -254.834-35	31/12/21	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes		0	98,25%
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	PAC 2 - 350.836-90	28/12/23	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	0	92,03%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	PAC 2 -350.307-98	31/5/23	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	31,51%
TOTAL BAIXO AMAZONAS									38149	0	

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 30/09/2023											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FÍSICA
									PREVISTA	REALIZADA EM SET/23	
2	GEP	Tocantins	Tailândia	GEP	x	Realização de estudos Hidrogeológicos e Geofísicos, com execução de furos de sondagem para avaliação preliminar e construção de 02 poços artesanais.			0	0	0,00%
TOTAL TOCANTINS									0	0	

#### 7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	PAC 2 -350.786-93	30/11/24	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	71,59%
2	GEP	Marajó	Soure	GEP	x	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	97,37%
TOTAL MARAJÓ									1693	0	

#### 08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários			Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	92,84%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS							-	-			
TOTAL GERAL									39.842	-	-