



COMPANHIA
DE SANEAMENTO
DO PARÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

2024

APRESENTAÇÃO

A Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA é uma sociedade de economia mista, onde o maior acionista é o Governo do Estado do Pará. Desafiando as intempéries, a Empresa não mede esforços, para cada vez mais buscar a qualidade, a eficiência e a melhoria dos serviços prestados à população do Estado do Pará, vencendo as dificuldades e encontrando caminhos para cumprir sua missão, delineando a universalização do atendimento com os Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Seguindo as diretrizes e metas pactuadas pelo Plano Plurianual – PPA 2024–2027 à sociedade paraense, destaca-se a ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que constitui uma ação importante no combate à pobreza, às desigualdades, ao acesso ao saneamento e à saúde.

Mediante os constantes desafios que se apresentaram no decorrer do exercício de 2024, entre eles, o anúncio oficial da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém durante o mês de novembro de 2025, o que impactou na necessidade de ajustes no planejamento das obras em execução na Região Metropolitana de Belém, como a Ampliação e melhoria da Estação de Esgotamento Sanitário ETE UNA e Ampliação e melhorias do Complexo da Estação de Tratamento de Água do Bolonha, obras cruciais para a infraestrutura da Cidade, visando sua conclusão antes da Conferência, enquanto intervenções com potencial de causar maiores transtornos à logística e mobilidade urbana, tendo em vista que a primeira terá interface nas Obras do complexo do Ver-o-Peso, Parque Linear do Canal da Doca e Esgotamento Sanitário em 95 ruas da Bacia do Una, em execução pela SEOP.

Além das obras citadas, destacamos o PRODESAN-PARÁ, um dos Programas de maior relevância no âmbito da COSANPA, com contrato de financiamento celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento–BID, que beneficiará diretamente a população local, com investimentos em saneamento básico propostos nas áreas de influência com os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Essa abordagem demonstra o compromisso da Gestão em contribuir para o sucesso da COP30, sem comprometer seus objetivos e seus prazos, e aproveitar a oportunidade para impulsionar investimentos e a visibilidade da nossa capital.

DESENVOLVIMENTO URBANO HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE

Na elaboração do PPA 2024/2027, realizamos revisão das obras e serviços em execução pela COSANPA, contempladas no Programa de “Desenvolvimento Urbano — Habitação, Saneamento e Mobilidade”, fixando o valor de R\$ 941.745.830,00 (Novecentos e quarenta e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais) para a execução no exercício de 2024. No planejamento da proposta para a Lei Orçamentária Anual 2024, foi fixado o mesmo valor previsto no PPA, recursos esses oriundos do Governo do Estado — GEP, CAIXA-FGTS, OGU e BID para investimentos na área de saneamento.

Desse montante previsto na Lei Orçamentária, a Companhia recebeu o total de R\$ 195.545.212,09 (Cento e noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e doze reais e nove centavos) para investimentos na execução das obras e serviços programados para o alcance das metas planejadas no PPA.

Destaca-se que o **Programa de Desenvolvimento Urbano — Habitação, Saneamento e Mobilidade** pretende ampliar o acesso ao serviço público do Saneamento Básico à população, promovendo obras de ampliação, recuperação e melhoria nos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Pará, nos 52 (cinquenta e dois) municípios e 9 (nove) Vilas onde a COSANPA opera.

AÇÃO: ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Essa ação prevê o aumento e a melhoria na capacidade de atendimento de água à população, com metas pactuadas por região de integração. Porém, em decorrência da não conclusão e avanços significativos das obras, não foi possível alcançar os indicadores planejados para o exercício de 2024. Conforme descrito a seguir:

GUAJARÁ

1 Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do Complexo Bolonha - 2ª Etapa - Belém-PA.



Essa obra é uma das mais relevantes no contexto das obras em execução pela COSANPA. O sistema de produção de água do Bolonha atende a Região Metropolitana de Belém, Ananindeua e Marituba.



Devido às intempéries ocorridas no decorrer do exercício, a obra alcançou um percentual de execução de 2,54%, seu estágio de execução total está em 88,10%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiados cerca de 2.824.395 Hab., (fim de plano), com investimentos na ordem de R\$ 167,12 milhões, provenientes do FGTS e GEP.

Com a previsão de entrega para novembro/2025, essa obra irá promover o aumento na produção e melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA.

2 Ampliação e Readequação do Sistema de Abastecimento de Água - 10º Setor - Belém-PA.

Essa obra tem grande importância no contexto das obras em execução pela COSANPA, sua capacidade de produção atende à população dos bairros: Barreiro, Miramar, Val-de -Cans, CDP, Maracangalha (Conj. Promorar e Conj. Paraíso dos Pássaros). No decorrer do exercício de 2024 foi executado 10,52% da obra, o estágio de execução total encontra-se em 62,33%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiados cerca de 74.120 Hab., com investimentos na ordem de R\$27,49 milhões, e recursos oriundos do FGTS/ GEP.

Com a previsão de entrega para dezembro/2025, essa obra irá promover o aumento na produção e a melhoria da qualidade do abastecimento de água à população atendida pela Companhia.



3 Ampliação e Readequação do Sistema de Abastecimento de Água – 3º Setor – Belém-PA.

A obra do 3º Setor tem grande relevância no conjunto das obras em execução pela COSANPA, tendo em vista localizado na área central de Belém, contemplando os bairros do Umarizal, Reduto, Nazaré e parte do centro de Belém.

Essa obra foi paralisada em julho/2023 para elaboração de projeto executivo e aprovação da reprogramação junto à CAIXA que ocorreu em março/24, porém, a Declaração de Contrapartida ficou pendente na SEPLAD, motivo pelo qual houve necessidade de nova reprogramação com redução de metas para não gerar acréscimo. Atualmente encontra-se em análise na CAIXA para possibilitar a retomada da obra, que está com estágio de execução total de 11,17%.

Com a conclusão da obra prevista para ocorrer em fevereiro/2026, serão beneficiados cerca de 75.460 hab., com água de qualidade, e investimentos de R\$26,62 milhões, oriundos do FGTS/ GEP.



4 Melhoria e Eficiência Operacional - Redução de Perdas na Zona Central – Belém-PA.

A publicação do estudo de Concessão, estruturado pelo BNDES em 2024, prevê a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (edital publicado em: <https://www.pge.pa.gov.br/publicacoes/editais-licitacao>).

Considerando a futura transferência da responsabilidade da melhoria e eficiência operacional do sistema para a concessionária vencedora da licitação, faz-se necessário uma análise criteriosa dos impactos dessa mudança no planejamento estratégico desta ação para o PRODESAN. Desta forma, optou-se por prorrogar a execução desta ação para 2026.

5 Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento (UN-Norte) – Belém-PA.

Inicialmente, esta ação foi incluída no planejamento para ter início em 2024, visando a melhoria da infraestrutura tempestiva da COP-30. Sendo assim, optou-se pela elaboração do Projeto Básico detalhado para o prosseguimento da licitação.

Desta forma, tal obra foi replanejada para ser iniciada em 2025.

6 Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento (UN-Sul) – Belém-PA.

Inicialmente, esta ação foi incluída no planejamento para ter início em 2024, visando a melhoria da infraestrutura tempestiva da COP-30. Sendo assim, optou-se pela elaboração do Projeto Básico detalhado para o prosseguimento da licitação.

É importante ressaltar que o processo licitatório para a Reforma e Ampliação dos 4º e 8º Setores iniciou em novembro/2024 e encontra-se em andamento. Desta forma, tal obra foi replanejada para ser iniciada em 2025.

7 Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento da UN-AM (Zona de expansão) - Belém-PA.

Inicialmente, esta ação foi incluída no planejamento para ter início em 2024, visando a melhoria da infraestrutura tempestiva da COP-30. Sendo assim, optou-se pela elaboração do Projeto Básico detalhado para o prosseguimento da licitação. Desta forma, tal obra foi replanejada para ser iniciada em 2025.

8 Elaboração de Projetos Básico do Sistema de Abastecimento de Água do Mosqueiro – Belém-PA.

A elaboração do projeto básico de Mosqueiro teve um ritmo lento, alcançando percentual de execução no exercício de 26,25%, acumulando um percentual de 65,04%. A previsão de conclusão do

projeto está prevista para outubro/25, com investimentos na ordem de R\$ 1,63 milhões, provenientes do GEP/FGTS

9 Reforma e Ampliação dos Setores de Abastecimento da Un-br (zona de Expansão) – Ananindeua-PA.

Inicialmente, esta ação foi incluída no planejamento para ter início em 2024, visando a melhoria da infraestrutura tempestiva da COP-30. Sendo assim, optou-se pela elaboração do Projeto Básico detalhado para o prosseguimento da licitação.

É importante ressaltar que o processo licitatório para a Reforma e Ampliação dos Setores Ananindeua Centro, Sabiá, Uirapuru, Marituba, Novo Horizonte e Marituba COHAB iniciou em novembro/2024 e encontra-se em andamento. Desta forma, tal obra foi replanejada para ser iniciada em 2025.

10 Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas – Ananindeua-PA.

A obra de ampliação do Setor Águas Lindas contribuirá efetivamente na melhoria do atendimento à população daquela região. Devido ao encerramento do Contrato por decurso de prazo em 31.01.2024, a Companhia encaminhou para análise da CAIXA a reprogramação com redução de metas, fato que levou a obra a ficar paralisada com percentual de execução de 68,20%.



Após a conclusão da obra, haverá um aumento na produção e na melhoria da qualidade do abastecimento de água para cerca de 47.688 Hab., com investimentos na ordem de R\$18,41 milhões, oriundos do OGU/GEP.

BAIXO AMAZONAS

11 Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Alter do Chão Santarém-PA:

A obra de implantação do sistema de abastecimento de água em Alter do Chão é muito importante dentre as obras em andamento no Município de Santarém, tendo em vista a necessidade de atender cerca de 14.510 habitantes da região.

Essa obra foi paralisada devido o encerramento do contrato com a COSANPA, sendo necessário o saldo ser atualizado e encaminhado à CAIXA para análise e aprovação para realização de nova licitação. Diante desse fato, a obra no exercício vindouro alcançou o percentual de 2,46%, e a execução total fechou com 79,41%.

Com a previsão de entrega para dezembro/2025, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população, tendo sido investidos R\$ 19,01 milhões, oriundos do OGU/GEP.



12 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Oriximiná-PA:

Essa obra é de grande relevância para a região do Baixo Amazonas. No decorrer do exercício, a obra teve alguns percalços, onde resultou que a execução das obras alcançasse um percentual de 0,39%, com estágio de execução total de 32,76%.

Após a conclusão da obra, a população beneficiada será de 53.230 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 67,16 milhões, com recursos oriundos do OGU e GEP.



Com a previsão de entrega para março/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

13 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Alenquer-PA:

A obra do sistema de abastecimento de água do município de Alenquer, devido às intercorrências ocorridas no desembolso de recursos, foi paralisada em novembro/24, fato que resultou que a execução das obras no exercício alcançasse cerca de 9,77%, com estágio total de execução de 40,12%.



Após a conclusão da obra, a população beneficiada será de 28.610 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 65,80 milhões, com recursos oriundos do FGTS e GEP. Com a previsão de entrega para junho/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

14 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Monte Alegre-PA:

A obra foi executada até setembro/2024 com 92% do total, porém, as fortes chuvas ocorridas na cidade destruíram parte das unidades construídas, prejudicando a funcionalidade completa do sistema. Foi realizada uma reprogramação e apresentada à CAIXA para realização de novo certame visando a recuperação das unidades, porém, não foi aprovada devido à reconstrução de unidades não ser aceita pela normativa da CAIXA.



Atualmente encontra-se em negociação com a CAIXA o encerramento do Contrato de Repasse (PAC II) uma vez que as unidades estavam em operação antes das intempéries da natureza ocorrerem.

Essa obra concluída contemplará cerca de 26.053 habitações do município, com investimentos na ordem de R\$ 23,75 milhões, oriundos do OGU/GEP.

15**Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Santarém-PA:**

De significativa importância no escopo das obras planejadas no Município de Santarém, essa obra foi paralisada com 46,61% de sua execução, havendo necessidade de reprogramação com redução de metas. Encontra-se em fase de análise e aprovação na CAIXA para realização de novo processo licitatório.

Com a previsão de entrega para dezembro/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à 220.321 hab. da região, com investimentos na ordem de R\$ 160,46 milhões, oriundos do FGTS/GEP.

**MARAJÓ****16****Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Breves-PA:**

A obra de ampliação do sistema de abastecimento de água de Breves sofreu variáveis no andamento das obras, sendo executado 1,40%, com estágio total de execução de 61,52%.

Após a conclusão da obra, serão beneficiados 52.072 habitantes, com investimentos na ordem de R\$44,43 milhões, provenientes do OGU e GEP.

Com a previsão de entrega para março/2026, essa obra aumentará o índice de atendimento e a qualidade do abastecimento de água à população.

AÇÃO: ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Essa ação prevê o aumento na capacidade de coleta e tratamento de esgoto sanitário, que contribuirá para melhoria e bem-estar da população (ODS 3). Porém, em decorrência da não conclusão e avanços significativos das obras em execução e planejada, não foi possível alcançar os indicadores estabelecidos para o exercício de 2024. Conforme a seguir:

GUAJARÁ

17 Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA – Belém-PA:

A obra da ETE UNA tem grande destaque no escopo das obras em execução na Região Metropolitana de Belém para a COP 30, pois receberá todos os efluentes provenientes das obras em execução pela SEOP, que terão impactos significativos nas áreas beneficiadas.

Devido às intempéries ocorridas no desembolso de recursos, a obra foi paralisada em setembro/24, fato que ocasionou um ritmo lento, alcançando um percentual de execução de 3,77%, com estágio de execução total de 83,90%.



Após a conclusão da obra serão beneficiados cerca de 87.500 habitantes, com investimentos na ordem de R\$ 127,36, oriundos do FGTS e GEP.

Com a previsão de entrega para julho/2025, essa obra irá aumentar a capacidade de coleta e tratamento do esgoto sanitário à população.

18 **Elaboração de Projetos Básico do Sistema de Abastecimento de Água do Mosqueiro – Belém-PA.**

A elaboração do projeto básico de Mosqueiro teve um ritmo lento, alcançando percentual de execução no exercício de 26,25%, acumulando um percentual de 65,04%. A previsão de conclusão do projeto está prevista para outubro/25, com investimentos na ordem de R\$ 1,63 milhões, provenientes do GEP/FGTS.

19 **Implantação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto do Entorno dos Lagos Água Preta e Bolonha– Belém-PA.**

Foi necessário o replanejamento estratégico desta obra, tendo em vista que o projeto básico para o SES Utinga se existente encontra-se desatualizado (2015). Sendo assim, optou-se pela elaboração do Projeto Executivo antes da licitação das obras, para buscar uma maior precisão e eficiência na execução da obra.

Desta forma, tal obra foi replanejada para ser executada em 2026, após a conclusão do Projeto Executivo que se encontra em andamento.

CARAJÁS

20 **Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (bacias f e G) – Município de Marabá-PA.**

O Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G), cujo objeto contempla a "Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Núcleo Cidade Nova em Marabá-Pa", informamos essa meta não foi iniciada. Porém, em 12.09.2024 o Governo do Estado do Pará encaminhou à CAIXA por meio do Ofício n.º 512/2024-GG, solicitando o Encerramento do Termo de Compromisso n.º 424.416-85, firmado em 30.12.2015. Em tramitação junto à Casa Civil.

AÇÃO: EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Essa ação prevê a expansão da rede de distribuição de água, proporcionando levar o abastecimento ao maior número de beneficiados com o assentamento das redes implantadas. Porém, em consequência das intercorrências listadas a seguir, não foi possível alcançar os indicadores delineados para o exercício de 2024.

Conforme o que estabelece a Lei nº 14.026/2020, essa ação é de suma importância para alcançarmos a universalização dos serviços de abastecimento de água

GUAMÁ

21 Sistema de Abastecimento de Água do Município de Castanhal - PA:

Essa obra é de grande importância no contexto das obras em execução no município de Castanhal, contemplando os Setores Comandante, Assis, Usina, Imperador e Santa Catarina.

A execução da obra foi paralisada em função da falta de anuência da Declaração de Contrapartida pela SEPLAD referente a reprogramação aprovada na CAIXA em fevereiro/2024, havendo necessidade de apresentar uma reprogramação com redução de metas para não gerar acréscimo de valor. Atualmente em fase de ajuste para substituição na CAIXA. Diante da situação apresentada, o conjunto de obras alcançou, no exercício, o percentual de 0,024%, com percentual total de execução de 85,37%.



Após a conclusão da obra, serão beneficiadas cerca de 121.000 hab. (fim de plano), com investimentos na ordem de R\$ 135,35 milhões, provenientes do FGTS e GEP.

Com a previsão de entrega para outubro/2025, essa obra irá aumentar o índice de atendimento e promover a qualidade do abastecimento de água à população atendida pela COSANPA.

**22**

Implantação da Adutora de Água Tratada – Rod. Augusto Montenegro – Belém-PA.

Inicialmente para a implantação da adutora prevista considerou-se a execução da licitação das obras utilizando o projeto básico existente e desatualizado (2015), por isso, foi necessário a execução de um replanejamento estratégico. Visando a otimização do programa, optou-se pela elaboração do Projeto Executivo conseguido por meio de reconhecimento de contrato existente da COSANPA pelo BID, garantindo maior precisão e eficiência na execução da obra.

Adicionalmente, considerando o impacto que a construção da adutora poderia gerar na mobilidade urbana e infraestrutura da cidade de Belém durante a COP-30, decidiu-se postergar sua execução para após o evento. Desta forma, tal obra foi replanejada para ser executada em 2026, após a conclusão do Projeto Executivo.

23

Implantação de Adutora de Água Tratada e Elevatória de Água Tratada na Eta Bolonha – Ananindeua-PA.

Inicialmente para a implantação da adutora prevista considerou-se a execução da licitação das obras utilizando o projeto básico existente e desatualizado (2014), por isso, foi necessário a execução de um replanejamento estratégico. Visando a otimização do programa, optou-se pela elaboração do Projeto Executivo, garantindo maior precisão e eficiência na execução da obra.

Adicionalmente, considerando o impacto que a construção da adutora poderia gerar na mobilidade urbana e infraestrutura da cidade de Belém durante a COP-30, decidiu-se postergar sua execução para após o evento. Desta forma, tal obra foi replanejada para ser executada em 2026, após a conclusão do Projeto Executivo.



AÇÃO: EXPANSÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Essa ação prevê a expansão da rede de esgoto sanitário. Portanto, conforme descrito a seguir, não há previsão de retomada do que foi estabelecido no PPA.

24 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão – Santarém-PA.

Essa obra foi paralisada em abril/23 por decisão judicial proferida pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santarém/PA, através da ação civil pública 103193079.2023.4.01.3902. A Companhia interpôs recurso, pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Diante dessa situação, a obra não tem previsão de ser retomada, sendo paralisada com percentual de execução de 3,65%.

Nesse conjunto de obras e serviços a COSANPA está empenhada em contribuir com as metas ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável 1, 3 e 6, que consistem na erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, e água potável e saneamento para todos.

O ODS 6 tem o propósito de garantir a universalização do acesso à água e ao saneamento até 2030. Para isso, indica a necessidade de alcançar oito metas, cinco finalísticas e três de implementação.

O saneamento básico se constitui em um direito essencial para a saúde pública, à proteção ambiental e à qualidade de vida da população. Por meio do Governo do Estado, a COSANPA possui investimentos para o cumprimento dessa política pública, voltados à ampliação e modernização da infraestrutura, com foco na captação, tratamento e distribuição de água potável. Observa-se que para o desempenho e o alcance das metas pactuadas é fundamental que o que o Governo garanta o aporte de recursos previstos na elaboração do PPA.



O PRODESAN-PARÁ é um relevante Programa em curso, com contrato de financiamento firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, os investimentos previstos contemplarão a RMB nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Em junho/2024, o BID liberou o primeiro desembolso, conforme demonstrado a seguir.

DESEMBOLSO		DESEMBOLSO ACUMULADO		%ACUMULADO
US\$	R\$	US\$	R\$	
3.241.453,59	17.280.189,09	3.241.453,59	17.280.189,09	3,24%

Cotação do dólar no dia de internalização do recurso: US\$ 1,00 = R\$ 5,33

O cumprimento à cláusula 5.02 (Supervisão da gestão financeira do Projeto), foi formalizada em 26/06/2024, por meio de Termo de Referência, os serviços de auditoria externa para o PRODESAN PARÁ junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA).



Assinatura do Termo de Cooperação com TCE-PA.

Até o momento não houve emissão de relatório de auditoria do Programa/Projeto. Considerando que o Contrato de Empréstimo 5435/OC-BR foi celebrado em 21/12/2022 e que no ano de 2023 não houve movimentação financeira do Programa/Projeto, foi solicitado ao Banco a dispensa referente ao período de 2023, através do Ofício n.º 017/2024 – DPL/PRE de 12/03/2024, o que foi não objetado pelo BID em junho de 2024 através da CBR-1168/2024.

Em atendimento às atividades previstas no Componente 3 - Fortalecimento Institucional da COSANPA do contrato de empréstimo, onde consta a ação de “Elaboração da Política de Gênero”, foi executado, no mês de agosto/2024, a pesquisa de percepção sobre violência de gênero com os empregados da COSANPA e suas terceirizadas, visando a promoção de diagnóstico para construção da Política de Gênero na COSANPA.

Em atendimento às atividades previstas no Componente 3 - Fortalecimento Institucional da COSANPA do contrato de empréstimo, onde consta a ação de “Elaboração da Política de Gênero”, foi executado, no dia 08/11/2024, o Seminário para Equidade Racial para os empregados da COSANPA, com objetivo principal de iniciar os debates e ações institucionais de promoção da diversidade e inclusão, da conscientização e desarticulação do racismo, do lançamento da Cartilha Antirracista na Companhia, e ainda, celebrar a Adesão ao Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial.



Seminário para Equidade Racial para os empregados da COSANPA

Dentre as ações planejadas e implementadas pela Gestão para o exercício 2024, que visam propiciar um incremento da arrecadação, estão os serviços de: Hidrometração, Recadastramento: Ações de Cobrança, Campanha de Atualização Cadastral, Campanha de Negociação de Débitos, Relações Institucionais e Programa Água Pará. Destacamos entre os citados o Programa Água Pará e a Campanha de Negociação de Débitos.

O **PROGRAMA ÁGUA PARÁ** se destaca por estar fundamentado em boas práticas ambientais, sociais e de governança, assim, entendendo como um benefício importante, a Administração buscou garantir através do Governo do Estado do Pará, como subsídio à renda da população paraense, assegurar o pagamento do consumo mensal de água (até 20 m³) para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias de programas sociais.

As caravanas do PROGRAMA ÁGUA PARÁ passaram por diversos municípios do Estado, renovando o compromisso do Governo com a universalização do abastecimento, proporcionando dignidade aos mais vulneráveis financeiramente.

No PROGRAMA ÁGUA PARÁ foi previsto, até dezembro/2024, o repasse de R\$ 270,0 milhões em benefício para mais de 260 mil famílias na quitação das contas de água, que garante acesso universal e equitativo à água potável e ao saneamento básico.

Com o propósito de impulsionar nossas ações, e alavancar a arrecadação, seguimos promovendo a queda da inadimplência apontada no cadastro de clientes da Empresa, destacamos a Campanha **“CONTA COM A COSANPA 2024”** iniciada em novembro. Oportunidade, em que os clientes poderão obter benefícios com descontos de até 90%, além da isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Para pagamentos à vista, os usuários receberão um adicional de 40% de desconto, além da possibilidade de parcelar as dívidas em até 12 vezes.



Com o êxito da Campanha, a Empresa alcançou cerca de 16.165 clientes, com a efetivação de 11.388 negociações, resultando um incremento na receita na ordem de R\$ 5,6 milhões em negociações, sendo R\$ 4,3 milhões em recebimento imediato.

Firmando cada vez mais o compromisso com a população do Estado, a Gestão apresentou expressivo investimento com recursos próprios, em ações operacionais que visam a melhoria e eficiência do fornecimento e na qualidade de água produzidos no Parque Industrial da Companhia, como:

1. Instalação de 15 Conjuntos Motor bombas;
2. Aquisição de 35 Conjuntos Motor bombas Submersos, para instalação em poços profundos;
3. Aquisição de 33 motores elétricos de até 30 cv para instalação em bombas centrífugas;

- 
- a. 01 transformador com potência nominal de 5.000 KVA, com relações de tensões elétricas nominais de 69.000 Volt para 4.160 Volt para instalação na subestação elétrica central do Complexo Bolonha;
 - b. 01 transformador com potência nominal de 1.250 KVA, com relações de tensões elétricas nominais de 13.800 Volt para 4.160 Volt para instalação na subestação elétrica do 9º Setor Operacional de Belém, que abrange o bairro da Pedreira e arredores.
- 4. Aquisição de 02 transformadores elétricos, sendo:
 - 5. Aquisição e instalação de 02 conjuntos motor-bombas anfíbias HIGRA, na Captação de água do Rio Tocantins para abastecimento dos Núcleos Urbanos da Nova Marabá e Cidade Nova, no Município de Marabá.
 - 6. Implantação de 24 unidades de novos ramais prediais;
 - 7. Assentamento de 60 metros de nova rede de abastecimento de água no bairro Maracanã, município de Santarém;
 - 8. Ampliação e melhorias nas redes de distribuição de água na Região Metropolitana de Belém:
 - a. Assentamento de 190 m de rede;
 - b. Substituição de 597 m de rede;
 - c. Remanejamento de 30 m de rede;
 - 9. Instalação e substituição de 972 (novecentos e setenta e dois) aparelhos medidores de consumo de água de clientes (hidrômetros), sendo 914 unidades no Município de Ananindeua e 58 unidades no Município de Marituba.
 - 10. Assentamento e/ou substituição de novas redes de distribuição de água em aproximadamente 4.235 metros de vias urbanas;

Belém (Pa), 17 de janeiro de 2025.

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR
Presidente

